

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 26 de septiembre de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PLAYA HONDA	CHICHITA-RANCHERA	BNRNL	APAGADA	13/9/2023	DCTH	21/9/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre completa.
2	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	81,000	BVL	FALTA LEYENDA	20/9/2023	DCTH	22/9/2023	EMEPA	Normalizada. Cambió cartel de leyenda.
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	123,000	BzRL	ESCORADA	19/9/2023	DCTH	22/9/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con ligera inclinación. Horizontalizó plano focal.
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	131,400	BzBL	FALTA LEYENDA	20/9/2023	DCTH	23/9/2023	EMEPA	Normalizada. Cambió cartel de leyenda.
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	158,400	BzVL	FALTA LEYENDA	20/9/2023	DCTH	22/9/2023	EMEPA	Normalizada. Cambió cartel de leyenda.
6	RÍO PARANÁ GUAZÚ	149,000	BRL	FALTA LEYENDA	6/9/2023	DCTH	24/9/2023	EMEPA	Normalizada. Cambió cartel de leyenda.
7	RÍO PARANÁ GUAZÚ	188,000	BNRNL	APAGADA	13/9/2023	DCTH	24/9/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
8	RÍO PARANÁ GUAZÚ	188,500	BzVL	APAGADA	13/9/2023	DCTH	23/9/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida
9	RÍO PARANÁ INFERIOR	254,700	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	20/9/2023	DCTH	23/9/2023	EMEPA	Verificó marca de tope torcida. Cambió marca de tope.
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	281,000	BVL	APAGADA	20/9/2023	DCTH	23/9/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
11	RÍO PARANÁ MEDIO	544,600	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	20/9/2023	DCTH	22/9/2023	EMEPA	Verificó señal embestida, con marca de tope y silleta torcidas y linterna dañada. Cambió marca de tope y silleta. Pendiente reposición de linterna. Limpió casco
12	RÍO PARANÁ MEDIO	560,700	BVL	DECOLORADA	20/9/2023	DCTH	22/9/2023	EMEPA	Normalizada. Limpió casco.
13	RÍO PARANÁ MEDIO	567,600	BRL	DECOLORADA	20/9/2023	DCTH	22/9/2023	EMEPA	Normalizada. Limpió casco.
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1119,700	BRL	GARREADA	19/9/2023	DCTH	21/9/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó garreada. Reinstaló en posición teórica 6.889.153 N 5.603.598 E. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1122,500	BRL	GARREADA	19/9/2023	DCTH	21/9/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada y embestida, casco con rumbo y agua en su interior y torre sin sistema lumínico. Intentó zarpar con resultados negativos. En coordinación con el inspector de AGP, repuso nueva señal completa en posición teórica 6.891.648 N 5.606.097 E reutilizando casco de la ex "BRL 1119". Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1140,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	19/9/2023	DCTH	21/9/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó marca de tope faltante. Cambió torre completa.
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1155,700	BVL	GARREADA	19/9/2023	DCTH	22/9/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada, embestida y con base de torre cortada. Recuperó y reinstaló en coordenadas 6.917.926 N 5.614.580 E. Repuso torre.
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1161,500	BVL	DECOLORADA	24/8/2023	DCTH	23/9/2023	EMEPA	Normalizada. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti