

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

**(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 01 de noviembre de 2023.**

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ SUPERIOR	869,000	BRL	FALTA LINTERNA	30/10/2023	PAKE ZALE	30/10/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Verificó señal embestida. Repuso linterna, silleta y marca de tope faltantes. Reorientó cartel de leyenda. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0487 EMEPA)
2	RÍO PARANÁ SUPERIOR	SIN CARTEL	BVL	SEÑAL RECUPERADA			30/10/2023	PAKE ZALE	Recuperó casco y torre sobre la margen derecha en proximidades del km 850. (PD 0487 EMEPA).
3	RÍO PARANÁ SUPERIOR	834,500	BVL	FALTA MARCA TOPE	26/10/2023	DCTYH	30/10/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Verificó señal embestida. Cambió marca de tope torcida. Reacondicionó silleta, portapanel y cartel de leyenda. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0487 EMEPA).
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	812,900	BzVL	FALTA	30/10/2023	PAKE ZALE	30/10/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Verificó señal caída. Recuperó y reinstaló 20m aguas arriba, en coordenadas 6.644.494 N 5.530.193 E por mejoras a la señalización. Realizó tareas de desmalezado. (PD 0487 EMEPA).
5	RÍO PARANÁ MEDIO	498,000	BVL	ESCORADA	26/10/2023	DCTYH	30/10/2023	DON OSVALDO	Verificó señal con ligera escora y con linterna en correcto funcionamiento con plano focal horizontalizado. (PD 0487 EMEPA).
6	RÍO PARANÁ MEDIO	772.3	BRL	OCULTA P/VEGETACION	26/10/2023	DCTYH	31/10/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Verificó con raigón. Retiró raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 488 EMEPA).
7	RÍO PARANÁ MEDIO	780,000	BVL	DECOLORADA	26/10/2023	DCTYH	31/10/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 488 EMEPA).
8	RÍO PARANÁ MEDIO	782,500	BRL	CON RAIGON			31/10/2023	PAKE ZALE	Observó con raigón. Retiró raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 488 EMEPA).
9	RÍO PARANÁ MEDIO	787,600	BVL	CARTEL GIRADO			31/10/2023	PAKE ZALE	Reorientó cartel de kilometraje. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 488 EMEPA).
10	RÍO PARANÁ MEDIO	792,500	BVL	GARREADA	26/10/2023	DCTYH	31/10/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Verificó garreada 200 metros aguas abajo. Reinstaló en posición teórica 6.627.140 N 5.533.880 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Recuperó 10 metros de fondeo. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo)z. (PD 488 EMEPA).