

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 06 de noviembre de 2023.

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PLAYA HONDA	Dña.Catalina Ma.	BNRNL	DECOLORADA	27/10/2023	DCTYH	4/11/2023	294-B	Normalizada. Cambió torre reutilizando linterna. Limpió casco. (PD 0492 EMEPA)
2	PLAYA HONDA	TN 1601	BNRNL	GARREADA	4/11/2023	294-B	4/11/2023	294-B	Normalizada. Observó garreada. Reinstaló en posición teórica 6.174.652 N 6.380.464 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto. (PD 0492 EMEPA)
3	CANAL Ate.G. BROWN	22,200	BVL	FALTA	27/10/2023	DCTYH	4/11/2023	YAKTEMI	Normalizada. Repuso señal en posición teórica 6.167.766 N 6.396.640 E con destello (2)8s. (PD 0492 EMEPA)
4	CANAL Ate.G. BROWN	25,000	BVL	FALTA LEYENDA	27/10/2023	DCTYH	4/11/2023	YAKTEMI	Normalizada. Colocó numero entero "5". (PD 0492 EMEPA)
5	CANAL Ate.G. BROWN	35,000	BVL	FALTA TORRE	27/10/2023	DCTYH	4/11/2023	YAKTEMI	Normalizada. Verificó torre faltante. Repuso torre. (PD 0492 EMEPA)
6	RADA EXTERIOR	DON AGUSTIN	BNRNL	FALTA	26/10/2023	DCTYH	4/11/2023	YAKTEMI	Normalizada. Observó faltante. Repuso señal en posición teórica 6.150.636 N 6.420.775 E. (PD 0492 EMEPA)
7	CANAK PUNTA INDIO	66,000	BVL	DECOLORADA	25/10/2023	DCTYH	4/11/2023	YAKTEMI	Normalizada. Limpió torre y casco. Cambió cartelería (Mant. Preventivo). (PD 0492 EMEPA)
8	CANAK PUNTA INDIO	70,000	BVL	DECOLORADA	25/10/2023	DCTYH	4/11/2023	YAKTEMI	Normalizada. Limpió torre y casco. (PD 0492 EMEPA)
9	CANAK PUNTA INDIO	166,000	BRL	FALTA TORRE			5/11/2023	YAKTEMI	Normalizada. Verificó torre faltante. Repuso torre con linterna autocontenida y destello (2)8s. Limpió casco (Mant. Preventivo). (PD 0493 EMEPA)
10	CANAK PUNTA INDIO	216,000	BRL	FALTA			5/11/2023	YAKTEMI	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal en coordenadas 6.109.576 N 6.570.800 E con destello (1)4s. (PD 0493 EMEPA)
11	RÍO PARANÁ LAS PALMAS	117,900	BRL	FALTA	5/11/2023	PNA			Se observe a la deriva en el km 112 M/I RPP. Fue amarrada de forma segura a la costa en el km 107 M/D RPP
12	RÍO PARANÁ LAS PALMAS	49,700	BRL	FALTA	3/11/2023	AGP S.E.	5/11/2023	EL BOYERO	Normalizada. Repuso señal en coordenadas 6.203.196 N 5.637.514 E con destello (2)8s. (PD 0493 EMEPA)
13	RÍO PARANÁ BRAVO	138,000	BRL	GARREADA	5/11/2023	PRACTICO			Observada garreada al centro del canal.
14	RÍO PARANÁ BRAVO	138,000	BVL	FALTA	5/11/2023	PRACTICO			FALTANTE. Denuncio Practico.
15	RÍO PARANÁ INFERIOR	382,100	BVL	FALTA LEYENDA	27/10/2023	DCTYH	5/11/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Reorientó cartel de leyenda hacia el canal. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0493 EMEPA)
16	RÍO PARANÁ INFERIOR	383,0	BVL	FALTA LEYENDA	27/10/2023	DCTYH	5/11/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Cambió cartel de leyenda. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0493 EMEPA)
17	RÍO PARANÁ MEDIO	434,600	BVL	APAGADA	5/11/2023	PNA			
18	RÍO PARANÁ MEDIO	488,500	BVL	FALTA	31/10/2023	AGP S.E.	5/11/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Verificó señal garreada 5km aguas abajo. Recuperó y reinstaló en coordenadas 6.416.412 N 5.433.020 E. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0493 EMEPA)
19	RÍO PARANÁ MEDIO	526,900	BVL				5/11/2023	PAKE ZALE	Observó marca de tope torcida y linterna con agua en su interior. Cambió silleta, marca de tope y linterna. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0492 EMEPA)
20	RÍO PARANÁ MEDIO	576,000	BVL				5/11/2023	PAKE ZALE	Cambió casco. Limpió torre. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0492 EMEPA)
21	RÍO PARANÁ MEDIO	524,800	BRL	EMBESTIDA			5/11/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Verificó señal embestida. Cambió marca de tope. Repuso porta leyenda y cartel de kilometraje. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0493 EMEPA)
22	RÍO PARANÁ MEDIO	526,000	BRL	OCULTA P/ VEGETACION	26/10/2023	DCTYH	5/11/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0493 EMEPA)