

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 30 de noviembre de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ MEDIO	IMPERIAL 339	BNRNL	FALTANTE	23/11/2023	DCTH	28/11/2023	EMEPA S.A	Normalizada. Verifico señal garreada 4000m aguas abajo con camalotes. Retiró camalotes. Reinstalo en coordenadas 6.416.002 N 5.433.179 E.
2	RÍO PARANÁ MEDIO	504,100	BRL	FALTA LINTERNA	23/11/2023	DCTH	28/11/2023	EMEPA S.A	Normalizada. Repuso linterna, silleta antivandalismo y marca de tope faltantes.
3	RÍO PARANÁ MEDIO	536,800	BRL	GARREADA	25/11/2023	DCTH	25/11/2023	EMEPA S.A	Normalizada. Verifico señal garreada en proximidades del km 531 y con camalotes. Reinstalo en coordenadas 6.453.480 N 5.436.200 E.
4	RÍO PARANÁ MEDIO	547,600	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	23/11/2023	DCTH	25/11/2023	EMEPA S.A	Verifico señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre
5	RÍO PARANÁ MEDIO	550,800	BRL	FALTA LINTERNA	24/11/2023	DCTH	24/11/2023	EMEPA S.A	Normalizada. Observó embestida. Linterna, silleta y marca de tope faltantes. Repuso linterna, protección antivandalica y marca de tope.
6	RÍO PARANÁ MEDIO	552,400	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	23/11/2023	DCTH	24/11/2023	EMEPA S.A	Verifico señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Normalizada. Observó señal al garete. Rescató y reinstalo en posición teórica 6.464.837 N 5.434.175 E. Cambió fondeo. Repuso cuerpo muerto.
7	RÍO PARANÁ MEDIO	563,600	BVL	GARREADA	23/11/2023	DCTH	24/11/2023	EMEPA S.A	Normalizada. Verifico garreada 1500m aguas abajo. Reinstalo en posición teórica 6.471.177 N 5.438.050 E. Adicionó fondeo base por zona de gran profundidad.
8	RÍO PARANÁ MEDIO	565,500	BRL				21/11/2023	EMEPA S.A	Verifico señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre
9	RÍO PARANÁ MEDIO	572,000	BVL	SEMISUMERGIDA	23/11/2023	DCTH	23/11/2023	EMEPA S.A	Normalizada. En maniobra de izado cortó fondeo. Verifico casco con agua en su interior. Cambió casco y torre. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
10	RÍO PARANÁ MEDIO	580,500	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	22/11/2023	DCTH	23/11/2023	EMEPA S.A	Normalizada. Verifico con camalotes y semisumergida. Retiró camalotes. Desembancó fondeo, quedando la señal en condiciones normales de flotabilidad.
11	RÍO PARANÁ MEDIO	582,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	23/11/2023	DCTH	23/11/2023	EMEPA S.A	Normalizada. Verifico con camalotes. Retiró camalotes. Normalizada. Rescató y reinstalo en posición teórica 6.486.010 N 5.437.210 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
12	RÍO PARANÁ MEDIO	585,300	BRL	ESCORADA	23/11/2023	DCTH	23/11/2023	EMEPA S.A	Normalizada. Verifico con camalotes. Retiró camalotes.
13	RÍO PARANÁ MEDIO	586,100	BRL				21/11/2023	EMEPA S.A	Verifico señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón.
14	RÍO PARANÁ MEDIO	586,800	BAmNL	APAGADA	23/11/2023	DCTH	23/11/2023	EMEPA S.A	Verifico en correcto funcionamiento. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
15	RÍO PARANÁ MEDIO	TÚNEL E	BNRNL				21/11/2023	EMEPA S.A	Verifico señal con camalotes. Retiró camalotes.
16	RÍO PARANÁ MEDIO	TÚNEL E	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	23/11/2023	DCTH	23/11/2023	EMEPA S.A	Normalizada. Observó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
17	RÍO PARANÁ MEDIO	TÚNEL O	BNRNL				21/11/2023	EMEPA S.A	Verifico señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón.
18	RÍO PARANÁ MEDIO	TÚNEL O	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	23/11/2023	DCTH	23/11/2023	EMEPA S.A	Verifico señal sin camalotes.
19	RÍO PARANÁ MEDIO	629,000	BVL	FALTANTE	13/11/2023	DCTH	23/11/2023	EMEPA S.A	Normalizada. Verifico señal en posición teórica y apagada. Cambió batería. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 30 de noviembre de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
20	RÍO PARANÁ MEDIO	632,500	BVL				21/11/2023	EMEPA S.A	Verificó señal con camalotes y embestida. Retiró camalotes. Reorientó cartel de leyenda. Cambió marca de tope torcida.
21	RÍO PARANÁ MEDIO	632,500	BVL	SEMISUMERGIDA	22/11/2023	DCTH	23/11/2023	EMEPA S.A	Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
22	RÍO PARANÁ MEDIO	639,000	BVL	GARREADA	13/11/2023	DCTH	23/11/2023	EMEPA S.A	Normalizada. Verificó garreada 100m aguas abajo. Reinstaló en posición teórica 6.511.000 N 5.472.700 E. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
23	RÍO PARANÁ MEDIO	656,800	BVL				24/11/2023	EMEPA S.A	Observó señal con camalotes. Retiró camalotes.
24	RÍO PARANÁ MEDIO	689,000	BNRNL	GARREADA	13/11/2023	DCTH	24/11/2023	EMEPA S.A	Normalizada. Verificó garreada y con raigón. Retiró raigón. Reinstaló en posición teórica 6.545.695 N 5.500.678 E. (PD 512 EMEPA). Normalizada. Verificó con raigón y cartel torcido. Retiró raigón. Cambió portacartel y cartelería. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
25	RÍO PARANÁ MEDIO	704,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/11/2023	DCTH	24/11/2023	EMEPA S.A	Normalizada. Verificó con raigón y cartel torcido. Retiró raigón. Cambió portacartel y cartelería. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
26	RÍO PARANÁ MEDIO	707,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	23/11/2023	DCTH	24/11/2023	EMEPA S.A	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
27	RÍO PARANÁ MEDIO	720,400	BVL	FALTA LEYENDA	23/11/2023	DCTH	25/11/2023	EMEPA S.A	Normalizada. Repuso porta leyenda y cartel de kilometraje. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
28	RÍO PARANÁ MEDIO	Ex 721	BNRNL				24/11/2023	EMEPA S.A	Recuperó ex BNRNL 721 en proximidades del km 702, sin linterna y fondeo.
29	RÍO PARANÁ MEDIO	725,200	BVL	SEMISUMERGIDA	25/11/2023	DCTH	25/11/2023	EMEPA S.A	Normalizada. Verificó semisumergida. Retiró raigón, quedando la señal en condiciones normales de flotabilidad.
30	RÍO PARANÁ MEDIO	727,400	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	23/11/2023	DCTH	25/11/2023	EMEPA S.A	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
31	RÍO PARANÁ MEDIO	733,000	BzRL	ESCORADA	13/11/2023	DCTH	25/11/2023	EMEPA S.A	Verificó señal en correcto nivel vertical.
32	RÍO PARANÁ MEDIO	738,000	BRL	SEMISUMERGIDA	23/11/2023	DCTH	25/11/2023	EMEPA S.A	Normalizada. Verificó señal semisumergida y con camalotes. Retiró camalotes, quedando la señal en condiciones normales de flotabilidad. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
33	RÍO PARANÁ MEDIO		BVC				25/11/2023	EMEPA S.A	Recuperó casco y torre en proximidades del km 745 M.D.
34	RÍO PARANÁ MEDIO	748,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	23/11/2023	DCTH	25/11/2023	EMEPA S.A	Normalizada. Verificó señal con raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
35	RÍO PARANÁ MEDIO	752,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	23/11/2023	DCTH	25/11/2023	EMEPA S.A	Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón. Cambió marca de tope torcida. Reacondicionó botazo.
36	RÍO PARANÁ MEDIO	755,000	BNRNL				25/11/2023	EMEPA S.A	Verificó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió casco y torre
37	RÍO PARANÁ MEDIO	755,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	23/11/2023	DCTH	25/11/2023	EMEPA S.A	Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
38	RÍO PARANÁ MEDIO		BVC				26/11/2023	EMEPA S.A	Observó y recuperó ex BVC en el km 782,5 MD con 4 metros de fondeo.

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 30 de noviembre de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
39	RÍO PARANÁ MEDIO	801,000	BVL	SEMISUMERGIDA	24/11/2023	DCTH	26/11/2023	EMEPA S.A	Verificó señal en condiciones correctas de flotabilidad. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
40	RÍO PARANÁ SUPERIOR	878,100	BVL	FALTA LEYENDA	24/11/2023	DCTH	27/11/2023	EMEPA S.A	Normalizada. Reorientó cartel de leyenda. Retiró camalotes. Limpió casco y torre
41	RÍO PARANÁ SUPERIOR	882,100	BRL	FALTANTE	27/11/2023	DCTH	27/11/2023	EMEPA S.A	Recuperó señal BRL 882,1 en proximidades del km 855 M.I. sin cuerpo muerto. Normalizada. Reinstaló en coordenadas 6.704. 760 N 5.535.779 E señal recuperada en el km 885. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
42	RÍO PARANÁ SUPERIOR	888,800	BRL	FALTANTE	27/11/2023	DCTH			
43	RÍO PARANÁ SUPERIOR	905,000	BVL	GARREADA	27/11/2023	DCTH			Avistada 800 mts aguas abajo, semisumergida
44	RÍO PARANÁ SUPERIOR	907,400	BRL	FALTANTE	27/11/2023	DCTH			
45	RÍO PARANÁ SUPERIOR	910,400	BVL	FALTANTE	27/11/2023	DCTH			
46	RÍO PARANÁ SUPERIOR	913,600	BRL	FALTANTE	27/11/2023	DCTH			
47	RÍO PARANÁ SUPERIOR	915,000	BVL	FALTANTE	27/11/2023	DCTH			
48	RÍO PARANÁ SUPERIOR	916,300	BRL	FALTANTE	27/11/2023	DCTH			
49	RÍO PARANÁ SUPERIOR	919,800	BRL	GARREADA	27/11/2023	DCTH			
50	RÍO PARANÁ SUPERIOR	935,600	BRL	GARREADA	27/11/2023	DCTH			Avistada en el km. 931MD
51	RÍO PARANÁ SUPERIOR	941,800	BzRL	FALTANTE	27/11/2023	DCTH			
52	RÍO PARANÁ SUPERIOR	965,000	BRL	SEMISUMERGIDA	27/11/2023	DCTH			
53	RÍO PARANÁ SUPERIOR	984,500	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	27/11/2023	DCTH			Normalizada. Repuso marca de tope. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
54	RÍO PARANÁ SUPERIOR	987,000	BVL	SEMISUMERGIDA	8/11/2023	DCTH	26/11/2023	EMEPA S.A	Verificó señal en correctas condiciones de flotabilidad, sin camalotes.
55	RÍO PARANÁ SUPERIOR	990,000	BVL	FALTA TORRE	27/11/2023	DCTH			
56	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1026,300	BVL	FALTANTE	27/11/2023	DCTH			
57	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1056,000	BVL	FALTANTE	27/11/2023	DCTH			
58	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1064,300	BRL	FALTANTE	27/11/2023	DCTH			
59	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1069,000	BRL	FALTANTE	27/11/2023	DCTH			
60	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1073,000	BzRL	FALTANTE	27/11/2023	DCTH			
61	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1086,500	BRL	GARREADA	27/11/2023	DCTH			Se observó señal a 1600 mts. Aguas abajo.
62	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1092,800	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	27/11/2023	DCTH			Señal con camalotes
63	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1106,000	BzBL	ESCORADA	27/11/2023	DCTH			
64	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1109,200	BRL	DECOLORADA	7/11/2023	DCTH	25/11/2023	EMEPA S.A	Normalizada. Limpió casco y torre.
65	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1115,000	BVL	SEMISUMERGIDA	7/11/2023	DCTH	25/11/2023	EMEPA S.A	Normalizada. Verificó señal con raigón.
66	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1118,200	BVL	FALTANTE	27/2/2023	DCTH			
67	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1122,500	BRL	SEMISUMERGIDA	27/11/2023	DCTH			

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 30 de noviembre de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
68	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1123,500	BVL	FALTANTE	27/11/2023	DCTH			Se observó señal a 1000 mts. Aguas abajo.
69	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1127,000	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	27/11/2023	DCTH			Faltan Linterna, Marca de Tope, y Leyenda de Progresiva
70	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1131,000	BRL	SEMISUMERGIDA	27/11/2023	DCTH			
71	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1140,000	BVL	GARREADA	27/11/2023	DCTH			Se observó señal 350 mts aguas abajo.
72	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1141,000	BRL	FALTANTE	27/11/2023	DCTH			Se observó señal 1300 mts. Aguas abajo.
73	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1155,700	BVL	FALTANTE	27/11/2023	DCTH			
74	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1160,000	BNRNL	FALTANTE	27/11/2023	DCTH			
75	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1161,500	BVL	FALTANTE	27/11/2023	DCTH			
76	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1165,300	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	27/11/2023	DCTH			Marca de Tope torcida
77	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1177,700	BRL	FALTANTE	27/11/2023	DCTH			
78	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1190,000	BzVL	FALTANTE	27/11/2023	DCTH			
79	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1194,000	BzVL	FALTANTE	27/11/2023	DCTH			
80	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1216,000	BNRNL	FALTANTE	27/11/2023	DCTH			
81	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1216,500	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	27/11/2023	DCTH			
82	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1218,000	BRL	FALTANTE	27/11/2023	DCTH			
83	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1221,000	BVL	FALTA LINTERNA	27/11/2023	DCTH			
84	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1232,500	BVL	FALTANTE	27/11/2023	DCTH			