

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 17 de enero de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ INFERIOR	290,000	BRL	GARREADA	14/1/2024	PRÁCTICO DIVONA	15/1/2024	DyBSA	Observó señal garreada y embancada en la costa, inaccesible para el balizador. Desactivó señal.
2	RÍO PARANÁ INFERIOR	298,000	BNAmL	SEMISUMERGIDA	12/1/2024	DCTYH	15/1/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó garreada 80 metros y con camalotes. Porta cartel y carteles de kilometraje rotos. Retiró camalotes. Reinstaló en posición teórica 6.282.566 N 5.518.732 E. Repuso porta cartel y carteles.
3	RÍO PARANÁ MEDIO	689,000	BNRN	FALTANTE	16/1/2024	AGP SE			Se observó señal altura km 680,5 con camalotes.
4	RÍO PARANÁ MEDIO	704,200	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	10/1/2024	DCTYH	15/1/2024	DyBSA	Verificó señal sin camalotes.
5	RÍO PARANÁ MEDIO	720,400	BVL	GARREADA	15/1/2024	AGP SE	15/1/2024	DyBSA	Se avistó a 200 m.
6	RÍO PARANÁ MEDIO	730,100	BRL	FALTA LEYENDA	10/1/2024	DCTYH	15/1/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó marca de tope y porta cartel embestidos. Reacondicionó marca de tope. Cambió porta cartel. Repuso cartelera. Retiró raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
7	RÍO PARANÁ MEDIO	735,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	10/1/2024	DCTYH	15/1/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
8	RÍO PARANÁ MEDIO	745,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	10/1/2024	DCTYH	15/1/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Reorientó cartel hacia el canal. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
9	RÍO PARANÁ MEDIO	748,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	10/1/2024	DCTYH	15/1/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes
10	RÍO PARANÁ MEDIO	760,700	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	11/1/2024	DCTYH	15/1/2024	DyBSA	Verificó señal sin camalotes.
11	RÍO PARANÁ MEDIO	772,300	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	11/1/2024	DCTYH	15/1/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón
12	RÍO PARANÁ MEDIO	776,100	BVL	FALTA MARCA DETOPE	11/1/2024	DCTYH	15/1/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal embestida. Porta panel, panel solar y marca de tope faltantes. Linterna con agua en su interior. Cambió torre reponiendo marca de tope y sistema lumínico. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
13	RÍO PARANÁ MEDIO	780,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	11/1/2024	DCTYH	15/1/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón
14	RÍO PARANÁ MEDIO	784,900	BVL	ALTERADA	11/1/2024	DCTYH	15/1/2024	DyBSA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
15	RÍO PARANÁ MEDIO	791,000	BVL				15/1/2024	DyBSA	Observó señal sin marca de tope. Repuso marca de tope. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
16	RÍO PARANÁ MEDIO	707,200	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	11/1/2024	DCTYH	15/1/2024	DyBSA	Verificó señal sin raigones. Limpió torre y casco
17	RÍO PARANÁ MEDIO	799,000	BzVL	SEMISUMERGIDA	4/1/2024	DCTYH	15/1/2024	DyBSA	Verificó señal en seco y adrizada.