

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día martes 20 de febrero de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ INFERIOR	343,200	BVL	FALTA LEYENDA	31/1/2024	DCTYH	18/2/2024	DyBSA	Verificó leyenda en correctas condiciones.
2	RÍO PARANÁ INFERIOR	387,700	BVL				18/2/2024	DyBSA	Intentó izar señal para cambio de fondeo por mantenimiento preventivo. En maniobra cortó fondeo, recuperando 8m del mismo. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
3	RÍO PARANÁ INFERIOR	390,300	BRL	DÉBIL	14/2/2024	DCTYH	18/2/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó débil. Reacondicionó linterna. Limpió casco y torre
4	RÍO PARANÁ INFERIOR	402,000	BVL				17/2/2024	DyBSA	Reubicó en posición teórica 6.341.020 N 5.450.160 E por ajuste de traza según Orden de Servicio de la SSPV NyMM N°28/2024. Cambió marca de tope. Limpió torre y casco
5	RÍO PARANÁ INFERIOR	434,600	BVL	FALTA LEYENDA	31/1/2024	DCTYH	16/2/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso porta leyenda y cartel de kilometraje.
6	RÍO PARANÁ MEDIO	Ex 532,1	BRL				16/2/2024	DyBSA	Recuperó casco y torre de la señal EX BRL 532,1.
7	RÍO PARANÁ MEDIO	539,700	BVL	FALTANTE	18/1/2024	DCTYH	16/2/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso nueva señal en coordenadas 6.456.380 N 5.436.630 E.
8	RÍO PARANÁ MEDIO	586,700	BzRL				16/2/2024	DyBSA	Verificó señal a 1m de la costa. Por prevención, reubicó en coordenadas 6.488.126 N 5.440.122 E, a 11m de la costa. Repuso material reflectivo en placa y número decimal. Realizó tareas de desmalezado
9	RÍO PARANÁ MEDIO	593,200	BzBL	FALTANTE	29/1/2024	DCTYH	17/2/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal caída sobre la costa. Recuperó y reinstaló en posición teórica 6.493.695 N 5.444.994 E. Repuso material reflectivo en placa y números de cartelería. Cambió batería.
10	RÍO PARANÁ MEDIO	TÚNEL O.	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	6/2/2024	DCTYH	17/2/2024	DyBSA	Verificó señal sin camalotes.
11	RÍO PARANÁ MEDIO	603,400	BzRL				17/2/2024	DyBSA	Reubicó señal por cercanía a la costa en posición teórica 6.493.015 N 5.454.393 E.
12	RÍO PARANÁ MEDIO	609,800	BRL	FALTANTE	9/1/2024	DCTYH	18/2/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso señal en coordenadas 6.495.170 N 5.457.150 E. Aplicó antigraffiti
13	RÍO PARANÁ MEDIO	612,000	BVL				18/2/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BVL 611,7" en coordenadas 6.495.981 N 5.458.338 E por ajuste de traza según OS 346. En maniobra cortó fondeo, recuperando 20m del mismo. Repuso nuevo fondeo y cuerpo muerto. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
14	RÍO PARANÁ MEDIO	631,000	BRL				18/2/2024	DyBSA	Verificó señal próxima a la costa. Por prevención, reubicó en coordenadas 6.506.744 N 5.472.659 E, a 10m de la costa. Realizó tareas de desmalezado