

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 6 de marzo de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PLAYA HONDA	A.V.R.H 4	BNRNC				4/3/2024	DyBSA	Limpió bicono. Cambió fondeo completo
2	PLAYA HONDA	SANTA CATALINA	BNRNL				4/3/2024	DyBSA	Limpió casco y torre. Cambió fondeo completo
3	PLAYA HONDA	TRIENA	BNRNL	FALTA LINTERNA	4/3/2024	DyBSA	4/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna quebrada en su base. Cambió linterna autocontenida. Cambió fondeo completo. Limpió casco y torre
4	PLAYA HONDA	MINERVA	BNRNL	APAGADA	6/3/2024	DCTYH			
5	RÍO PARANÁ INFERIOR	332,600	BVL	DÉBIL	27/2/2024	DCTYH	4/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada y embestida, linterna sin batería, marca de tope y silleta torcidas. Cambió linterna, marca de tope y silleta.
6	RÍO PARANÁ INFERIOR	334,6	BVL	GARREADA	13/12/2023	DCTYH	4/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal en coordenadas 6.302.853 N 5.493.870 E.
7	RÍO PARANÁ INFERIOR	337,9	BVL	GARREADA	28/2/2024	DCTYH	4/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal en coordenadas 6.304.628 N 5.492.056 E.
8	RÍO PARANÁ INFERIOR	366,5	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	29/2/2024	DCTYH	4/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
9	RÍO PARANÁ INFERIOR	380,1	BRL				4/3/2024	DyBSA	Recuperó casco y estructura de torre de la señal EX BRL 380,1 reflotada en cercanías de la actual. Verificó panel solar faltante. Retiró linterna, batería, regulador y portapanel. Repuso linterna autocontenida con protección antivandálica.
10	RÍO PARANÁ MEDIO	748,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	5/3/2024	DCTYH			Señal con raigón.
11	RÍO PARANÁ MEDIO	751,000	BzRL	FALTA LEYENDA	5/3/2024	DCTYH			Cartel con numero entero "5" ilegible.
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1202,500	BVL				4/3/2024	DyBSA	Instaló señal II-B en coordenadas 6.959.845 N 5.609.908 E con linterna autocontenida y destello (4)16s, materializando el proyecto de señalización del Puente General Belgrano.
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1203,800	BRL				4/3/2024	DyBSA	Zarpó señal completa, materializando el proyecto de señalización del Puente General Belgrano.
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1205,400	BRL				4/3/2024	DyBSA	Instaló nueva señal II-B en coordenadas 6.961.450 N 5.612.569 E con linterna autocontenida y destello (4)16s, materializando el proyecto de señalización del Puente General Belgrano.
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1205,400	BVL				4/3/2024	DyBSA	Instaló nueva señal II-B en coordenadas 6.961.605 N 5.612.424 E con linterna autocontenida y destello (4)16s, materializando el proyecto de señalización del Puente general Belgrano.
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1207,100	BVL				4/3/2024	DyBSA	Instaló nueva señal II-B en coordenadas 6.962.695 N 5.613.671 E con linterna autocontenida y destello (4)16s, materializando el proyecto de señalización del Puente General belgrano.
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1207,100	BRL				4/3/2024	DyBSA	Instaló nueva señal II-B en coordenadas 6.962.460 N 5.613.823 E con linterna autocontenida y destello (4)16s, materializando el proyecto de señalización del Puente General Belgrano.