

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día viernes 22 de marzo de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL DE LA MAGDALENA	4.000	BRyBL	DECOLORADA	22/03/2024	DCTYH			
2	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	32.500	BRL	GARREADA	08/03/2024	DCTYH	11/03/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso nueva señal en coordenadas 6.186.666 N 6.371.040 E con destello (1)4s.
3	RÍO PARANÁ GUAZÚ	192.500	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/03/2024	DCTYH			
4	RÍO PARANÁ GUAZÚ	222.000	BRL	ESCORADA	21/03/2024	DCTYH			Falta Leyenda. Falta un dígito "2"
5	PASAJE TALAVERA	208.500	BzVL		21/03/2024	DCTYH			Nido de pájaros en la barquilla
6	PASAJE TALAVERA	212.500	BzVL		21/03/2024	DCTYH			Nido de pájaros en la barquilla
7	RÍO PARANÁ INFERIOR		BV		21/03/2024	DyBSA	21/03/2024	DyBSA	Recuperó casco y estructura de torre en proximidades del km 293 M.D.
8	RÍO PARANÁ INFERIOR	318.500	BVL	APAGADA	21/03/2024	PNA	21/03/2024	DyBSA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento.
9	RÍO PARANÁ MEDIO	456.000	BRL	DÉBIL	13/03/2024	DCTYH	20/03/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre
10	RÍO PARANÁ MEDIO	473.900	BVL	APAGADA	13/03/2024	DCTYH	20/03/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre completa. Limpió casco
11	RÍO PARANÁ MEDIO	498.000	BVL	APAGADA	13/03/2024	DCTYH	19/03/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre completa. Limpió casco
12	RÍO PARANÁ MEDIO	504.100	BRL	APAGADA	13/03/2024	DCTYH	19/03/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería y regulador. Limpió casco y torre