

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día jueves 4 de abril de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	172,000	BVL	FALTA TORRE	29/3/2024	DCTYH	29/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó faltante y casco con bulones cortados. Cambió casco. Repuso torre
2	CANAL PUNTA INDIO	155,000	BRL	FALTA TORRE	7/2/2024	DCTYH	29/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó torre faltante y casco con bulones cortados. Cambió casco. Repuso torre completa.
3	CANAL PUNTA INDIO	140,800	BVL	FALTA TORRE	29/3/2024	DCTYH	29/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó torre cortada en su base. Repuso torre completa con linterna autocontenida. Limpió casco
4	CANAL PUNTA INDIO	124,800	BVL				29/3/2024	DyBSA	Zarpó señal completa.
5	CANAL PUNTA INDIO	124,800	SpVL				29/3/2024	DyBSA	Instaló nueva señal tipo Spar en coordenadas 6.122.646 N 6.485.092 E con destello (2)8s.
6	CANAL PUNTA INDIO	118,500	BVL				29/3/2024	DyBSA	Cambió fondeo completo
7	CANAL DE LA MAGDALENA	4,000	BRyBL	DECOLORADA	22/3/2024	DCTYH	28/3/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre.
8	CANAL INTERMEDIO	87,000	BRyBL	FALTA LEYENDA	2/2/2024	DCTYH	28/3/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso número entero faltante. Limpió casco y torre
9	PASO BANCO CHICO	81,000	BRyBL	RACON F/S	24/1/2024	DCTYH	28/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó batería faltante por robo. Repuso batería. Limpió casco y torre
10	PASO BANCO CHICO	77,000	BRyBL	DECOLORADA	21/3/2024	DCTYH	28/3/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre.
11	PASO BANCO CHICO	73,600	BVL	DECOLORADA	21/3/2024	DCTYH	28/3/2024	DyBSA	Normalizada. Realizó tareas de pintura.
12	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	37,000	BRL	RACON F/S	4/3/2024	DCTYH	28/3/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió racón.
13	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	12,000	BVL	FALTANTE	28/3/2024	DCTYH	28/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal IV-B en coordenadas 6.169.566 N 6.386.650 E con destello (3)12s.
14	RÍO PARANÁ BRAVO	138,000	BRL	GARREADA	31/3/2024		31/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal garreada 500m. Reinstaló en coordenadas 6.249.538 N 5.644.595 E.
15	RÍO PARANÁ MEDIO	584,500	BzVL	APAGADA	26/2/2024	DCTYH	28/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
16	RÍO PARANÁ MEDIO	593,200	BzBL	APAGADA	26/2/2024	DCTYH	28/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada, linterna con agua en su interior. Cambió linterna PEL, batería y regulador.
17	RÍO PARANÁ MEDIO	629,000	BVL	APAGADA	26/2/2024	DCTYH	28/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería y regulador. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
18	RÍO PARANÁ MEDIO	672,000	BVL	APAGADA	29/3/2024	PNA	29/3/2024	DyBSA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento. Cambió número entero. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
19	RÍO PARANÁ MEDIO	674,100	BVL	APAGADA	25/3/2024	DCTYH	29/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal en coordenadas 6.536.500 N 5.488.960 E con destello (4)16s.
20	RÍO PARANÁ MEDIO	677,000	BVL	APAGADA	26/3/2024	DCTYH	29/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna faltante. Repuso linterna, batería, panel solar y regulador.
21	RÍO PARANÁ MEDIO	764,500	BVL	APAGADA	23/3/2024	DCTYH	30/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó embestida. Linterna faltante y marca de tope torcida. Repuso linterna y batería. Cambió marca de tope. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
22	RÍO PARANÁ MEDIO	802,200	BVL	EMBESTIDA	3/4/2024	DCTYH			Cintón deteriorado

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día jueves 4 de abril de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
23	RÍO PARANÁ MEDIO	804,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	3/4/2024	DCTYH			
24	RÍO PARANÁ MEDIO	812,900	BzVL	APAGADA	23/3/2024	DCTYH	30/3/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso linterna autocontenida faltante. Realizó tareas de desmalezado
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	876,200	BRL	ALTERADA	20/3/2024	DCTYH	31/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó alterada. Cambió linterna con destello (4)16s.
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	891,800	BRL	FALTA LEYENDA	31/3/2024	DCTYH	31/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal embestida, sin cartel de kilometraje y porta leyenda roto. Repuso cartel de kilometraje y porta leyenda. Reacondicionó panel solar. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
27	RÍO PARANÁ SUPERIOR	934,000	BVL	APAGADA	20/3/2024	DyBSA	1/4/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería y regulador. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
28	RÍO PARANÁ SUPERIOR	959,500	BzRL	APAGADA	20/3/2024	DCTYH	1/4/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna depredada. Cambió linterna autocontenida con protección antivandalismo. Realizó tareas de desmalezado
29	RÍO PARANÁ SUPERIOR	966,500	BRL			DCTYH	1/4/2024	DyBSA	Reubicó señal en coordenadas 5.558.700 N 6.771.000 E por mejoras a la señalización. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
30	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1001,200	BRL	DECOLORADA	11/3/2024		2/4/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
31	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1026,300	BVL	FALTANTE	20/3/2024	DCTYH	2/4/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso señal en coordenadas 6.816.939 N 5.583.080 E con destello (4)16s.