

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día martes 30 de julio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO URUGUAY	45,700	BVL				29/7/2024	CARP	reposicionada 40 mts hacia afuera del Canal por operaciones de dragado.
2	RÍO URUGUAY	45,700	BRL				29/7/2024	CARP	reposicionada 40 mts hacia afuera del Canal por operaciones de dragado.
3	RÍO URUGUAY	47,800	BVL				29/7/2024	CARP	reposicionada 40 mts hacia afuera del Canal por operaciones de dragado.
4	RÍO URUGUAY	49,900	BVL				29/7/2024	CARP	reposicionada 40 mts hacia afuera del Canal por operaciones de dragado.
5	RÍO URUGUAY	52,000	BVL				29/7/2024	CARP	reposicionada 40 mts hacia afuera del Canal por operaciones de dragado.
6	RÍO URUGUAY	52,000	BRL				29/7/2024	CARP	reposicionada 40 mts hacia afuera del Canal por operaciones de dragado.
7	PLAYA HONDA	TRAVERSO 19/ DON SEBASTIÁN	BNRNL				26/7/2024	DyBSA	En maniobra de izado cortó fondeo. Recuperó 5m. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió casco y torre
8	PLAYA HONDA	DESEADO	BNRNC				26/7/2024	DyBSA	Limpió bicono
9	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	27,000	BVL	FALTA LEYENDA	15/7/2024	DCTYH	26/7/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso cartel de leyenda.
10	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	48,000	BVL				29/7/2024	DyBSA	Cambió linterna
11	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	83,800	BRL	APAGADA	26/7/2024	DCTYH	28/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna y silleta.
12	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	89,600	BzRL	APAGADA	26/7/2024	DCTYH	29/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
13	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	101,200	BRL	APAGADA	26/7/2024	DCTYH	29/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
14	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	101,800	BVL	APAGADA	26/7/2024	DCTYH	29/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida y silleta.
15	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	102,200	BVL	APAGADA	26/7/2024	DCTYH	29/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería.
16	RÍO PARANÁ GUAZÚ	194,500	BRL	FALTANTE	24/7/2024	DCTYH	27/7/2024	DyBSA	Verificó señal en su posición teórica y con camalotes. Retiró camalotes.
17	RÍO PARANÁ GUAZÚ	211,500	BzBL	APAGADA	24/7/2024	DCTYH	27/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Reacondicionó bornes y cableado.
18	RÍO PARANÁ BRAVO	138,000	BVL	APAGADA	18/7/2024	DCTYH	28/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería y regulador.
19	RÍO PARANÁ BRAVO	149,300	BRL	FALTA LINTERNA	11/7/2024	DCTYH	28/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna, silleta y marca de tope faltantes. Repuso linterna, marca de tope y protección antivandalica.
20	RÍO PARANÁ BRAVO	150,000	BRVRL	APAGADA	26/7/2024	DCTYH	27/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna faltante. Repuso linterna autocontenida.
21	RÍO PARANÁ INFERIOR	267,000	BRL	APAGADA	26/7/2024	DCTYH	27/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería.
22	RÍO PARANÁ INFERIOR	290,000	BRL	ALTERADA	25/7/2024	DCTYH	27/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó alterada. Limpió bornes sufaltados. Reprogramó linterna.
23	RÍO PARANÁ INFERIOR	NN-310	BNRNL	FALTA LEYENDA	25/7/2024	DCTYH	26/7/2024	DyBSA	Verificó señal con el cartel girado. Reorientó cartel hacia el canal.
24	RÍO PARANÁ INFERIOR	318,500	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	25/7/2024	DCTYH	26/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó marca de tope torcida. Cambió marca de tope.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día martes 30 de julio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
25	RÍO PARANÁ INFERIOR	336,200	BVL	GARREADA	22/7/2024	DCTYH	26/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal completa en posición teórica 6.304.523 N 5.493.295 E.
26	RÍO PARANÁ INFERIOR	343,700	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	25/7/2024	DCTYH	26/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal con marca de tope, silleta y porta leyenda torcidos. Cambió marca de tope, silleta y porta leyenda. Colocó dos zapatas de seguridad para asegurar sujeción de la torre.
27	RÍO PARANÁ MEDIO	548,800	BRL	APAGADA	29/7/2024	Cap- ACOSTA			
28	RÍO PARANÁ MEDIO	606,900	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	26/7/2024	DCTYH	29/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó marca de tope rota. Cambió marca de tope. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
29	RÍO PARANÁ MEDIO	683,000	BNRNL				29/7/2024	DyBSA	Observó linterna depredada. Cambió torre completa reponiendo sistema lumínico. Cambió casco. Aplicó antigrafiti
30	RÍO PARANÁ MEDIO	742,200	BVL	DECOLORADA	26/7/2024	DCTYH	29/7/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
31	RÍO PARANÁ MEDIO	748,000	BVL	DECOLORADA	26/7/2024	DCTYH	29/7/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
32	RÍO PARANÁ MEDIO	768,500	BRL	DECOLORADA	25/7/2024	DCTYH	28/7/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
33	RÍO PARANÁ MEDIO	780,000	BVL	DECOLORADA	25/7/2024	DCTYH	28/7/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre. Retiró raigón. Aplicó antigrafiti
34	RÍO PARANÁ MEDIO	791,000	BVL	DECOLORADA	25/7/2024	DCTYH	28/7/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió casco.
35	RÍO PARANÁ MEDIO	834,500	BVL	DECOLORADA	25/7/2024	DCTYH	28/7/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
36	RÍO PARANÁ MEDIO	841,200	BVL	DECOLORADA	25/7/2024	DCTYH	28/7/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
37	RÍO PARANÁ SUPERIOR	858,000	BRL	DECOLORADA	25/7/2024	DCTYH	28/7/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
38	RÍO PARANÁ SUPERIOR	874,600	BVL	ESCORADA	25/7/2024	DCTYH	28/7/2024	DyBSA	Verificó señal en correctas condiciones de flotabilidad.
39	RÍO PARANÁ SUPERIOR	887,400	BVL	DECOLORADA	25/7/2024	DCTYH	28/7/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
40	RÍO PARANÁ SUPERIOR	913,600	BRL	DECOLORADA	25/7/2024	DCTYH	27/7/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
41	RÍO PARANÁ SUPERIOR	922,000	BRL	DECOLORADA	25/7/2024	DCTYH	27/7/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
42	RÍO PARANÁ SUPERIOR	926,500	BRL	DECOLORADA	25/7/2024	DCTYH	27/7/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió torre y casco. Retiró raigón. Aplicó antigrafiti
43	RÍO PARANÁ SUPERIOR	932,600	BRL	FALTA LEYENDA	25/7/2024	DCTYH	27/7/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso número entero faltante. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti.
44	RÍO PARANÁ SUPERIOR	936,700	BVL	DECOLORADA	25/7/2024	DCTYH	27/7/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió torre y casco. Retiró raigón. Aplicó antigrafiti
45	RÍO PARANÁ SUPERIOR	943,800	BVL	DECOLORADA	25/7/2024	DCTYH	27/7/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
46	RÍO PARANÁ SUPERIOR	953,800	BVL	DECOLORADA	25/7/2024	DCTYH	27/7/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
47	RÍO PARANÁ SUPERIOR	962,000	BVL	DECOLORADA	25/7/2024	DCTYH	27/7/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
48	RÍO PARANÁ SUPERIOR	990,000	BVL	DECOLORADA	25/7/2024	DCTYH	27/7/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
49	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1001,200	BRL	DECOLORADA	25/7/2024	DCTYH	27/7/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
50	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1004,500	BVL	FALTA LEYENDA	25/7/2024	DCTYH	26/7/2024	DyBSA	Normalizada. Reorientó cartel hacia el canal. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
51	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1005,600	BRL	FALTA LEYENDA	24/7/2024	DCTYH	26/7/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso número entero faltante. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
52	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1009,500	BRL	DECOLORADA	24/7/2024	DCTYH	26/7/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día martes 30 de julio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
53	RÍO PARANÁ SUPERIOR						26/7/2024	DyBSA	Recuperó ex señal en el km 1012 sobre M.D. con 8 metros de fondeo.
54	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1022,300	BRL	DECOLORADA	24/7/2024	DCTYH	26/7/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
55	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1031,600	BVL	FALTANTE	24/7/2024	DCTYH	26/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal completa en posición teórica 6.821.230 N 5.586.200 E.
56	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1053,600	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	23/7/2024	DCTYH	26/7/2024	DyBSA	Verificó señal con marca de tope torcida y apagada. Cambió marca de tope y linterna autocontenida. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
57	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1067,600	BVL				26/7/2024	DyBSA	Observó señal sin cartel. Repuso cartelería. Limpió torre y casco
58	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1127,000	BVL	DECOLORADA	23/7/2024	DCTYH	26/7/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti