

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día lunes 26 de agosto de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ MEDIO	539,700	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	21/8/2024	DCTYH	21/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó marca de tope embestida. Cambió marca de tope.
2	RÍO PARANÁ MEDIO	648,200	BRL	FALTA LEYENDA	22/8/2024	DCTYH			
3	RÍO PARANÁ MEDIO	656,800	BVL	EMBESTIDA	22/8/2024	DCTYH			
4	RÍO PARANÁ MEDIO	674,100	BVL	ALTERADA	22/8/2024	DCTYH			Encendida durante el día
5	RÍO PARANÁ MEDIO	798,400	BRL	APAGADA	8/8/2024	DCTYH	21/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
6	RÍO PARANÁ MEDIO	841,200	BVL				21/8/2024	DyBSA	Observó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	874,600	BzVL	APAGADA	12/8/2024	DCTYH	21/8/2024	DyBSA	Verificó encendida. Por prevención, cambió linterna.
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	905,100	BRL	APAGADA	12/8/2024	DCTYH	22/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería.
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	935,600	BRL	ESCORADA	25/7/2024	DCTYH	22/8/2024	DyBSA	Verificó señal sin escora y con raigón. Retiró raigón.
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	936,700	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	22/8/2024	DCTYH	22/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó embestida. Cambió torre. Limpió casco. Aplicó antigrafiti
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	950,200	BRL	FALTA LEYENDA	25/7/2024	DCTYH	22/8/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso número entero. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR						22/8/2024	DyBSA	Recuperó casco y torre sin identificación en proximidades del km 950 M.D.
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	952,500	BRL	FALTANTE	12/8/2024	DCTYH	22/8/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso señal en coordenadas 6.762.754 N 5.546.541 E. Aplicó antigrafiti