

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 30 de Abril de 2019

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ MEDIO	598,500	BAmNL	APAGADA	HIDROVÍA S.A.	24/04/2019	26/04/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó depredada. Repuso batería, reacondicionó cables. Reacondicionó cableado.
2	RÍO PARANÁ MEDIO	629,000	BVL			24/04/2019	26/04/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal debil. Cambió torre completa.
3	RÍO PARANÁ MEDIO	631,000	BzRL	APAGADA	HIDROVÍA S.A.	24/04/2019	26/04/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal escorada. Reacondicionó la zona de instalación
4	RÍO PARANÁ MEDIO	638,000	BRL				26/04/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó embestida. Repuso torre completa.
5	RÍO PARANÁ MEDIO	665,800	BVL	APAGADA	HIDROVÍA S.A.	24/04/2019	27/04/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal apagada. Cambió batería. Reacondicionó cableado
6	RÍO PARANÁ MEDIO	690,000	BzBL				27/04/2019	HIDROVÍA S.A.	Instaló señal nueva completa en N:6547338; E:5501342 por mejora de señalización. Desmalezó entorno
7	RÍO PARANÁ MEDIO	690,100	BzBL				27/04/2019	HIDROVÍA S.A.	Instaló señal nueva completa en N:6547342; E:5501342 por mejora de señalización.
8	RÍO PARANÁ MEDIO	691,000	BRL				27/04/2019	HIDROVÍA S.A.	Zarpó señal completa por mejora de señalización
8	RÍO PARANÁ MEDIO	697,800	BRL	APAGADA	DCTC	20-mar	28/04/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal faltante. Repuso señal completa en posición
9	RÍO PARANÁ MEDIO	761,200	BRL	DÉBIL	HIDROVÍA S.A.	24-abr	28/04/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata sistema lumínico en correcto funcionamiento
10	RÍO PARANÁ MEDIO	791,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	HIDROVÍA S.A.	24-abr	29/04/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal embestida. Cambió torre completa
11	RÍO PARANÁ MEDIO	799,000	BzVL				29/04/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal faltante. Repuso baliza completa en coordenadas N:6632030 ; E:5528110