

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 6 de Mayo de 2019

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	150,000	BRL	APAGADA	03/05/2019	HIDROVÍA S.A.	03/05/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Cambió torre nueva completa. Cambió casco
2	PLAYA HONDA	RÍO SANTIAGO	BNRNL	ELEMENTOS FALTANTES	03/05/2019	HIDROVÍA S.A.	03/05/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó Elementos Faltantes. Repuso cartel de kilometraje
3	RÍO PARANÁ SUPERIOR	997,500	BRL	APAGADA	23/04/2019	HIDROVÍA S.A.	03/05/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó garreada. Rescató y reinstaló señal en posición. Repuso fondeo completo.
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1024,300	BRL				04/05/2019	HIDROVÍA S.A.	Instaló señal nueva completa en N:6815450; E:5582750 por cambio de traza, según N.P. N°66/19. Destello 4 c/16 seg
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1025,000	BRL				04/05/2019	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal en N:6816220; E:5582710 por cambio de traza, según N.P. N°66/19. Repuso fondeo completo
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1025,400	BVL				04/05/2019	HIDROVÍA S.A.	Zarpó señal completa, por cambio de traza, según N.P. N°66/19
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1031,600	BVL	FALTANTE	15/04/2019	HIDROVÍA S.A.	04/05/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó garreada. Rescató y reinstaló señal en posición. Repuso fondeo completo
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1042,200	BVL	ESCORADA	05/05/2019	HIDROVÍA S.A.	05/05/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Cambió casco
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1064,100	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	05/05/2019	HIDROVÍA S.A.	05/05/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó embestida. Repuso torre nueva completa