

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 26 de Junio de 2019

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ MEDIO	689.000	BNRNL				25/06/2019	HIDROVÍA S.A.	Instaló señal completa de peligro aislado por desmoronamiento del muelle de Hernandarias en coordenadas N: 6545695; E: 5500678
2	RÍO PARANÁ MEDIO	766.500	BRL				24/06/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal embestida y linterna, panel solar y marca de tope faltantes.
3	RÍO PARANÁ MEDIO	782.500	BVL				24/06/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Denunciada Elementos Faltantes. Constata panel solar faltante y apagada. Cambió batería
4	RÍO PARANÁ MEDIO	787.000	BVL				24/06/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Denunciada Embestida. Cambio casco y torre completa
5	RÍO PARANÁ MEDIO	792.000	BVL				24/06/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Denunciada Faltante. Repuso señal completa en coordenadas N: 6627140 ; E: 5533880