

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 24 de noviembre de 2020

| | SEÑAL | | | ANORMALIDAD | | | NORMALIZADA | | OBSERVACIONES |
|----|--------------------------|------------|-------|---------------------|------------|---------------|-------------|---------------|--|
| | lugar | km o casco | color | tipo | fecha | constató | fecha | por | |
| 1 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 51,400 | BVL | FALTA LEYENDA | 22/10/2020 | DCTH | 20/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Verificó señal con todos sus elementos y correcto funcionamiento |
| 2 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 53,300 | BRL | FALTANTE | 22/10/2020 | DCTH | 20/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal nueva completa. |
| 3 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 61,000 | BRL | FALTANTE | 22/10/2020 | DCTH | 20/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal nueva completa. |
| 4 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 61,000 | BVL | FALTA LEYENDA | 09/11/2020 | DCTH | 20/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Verificó cartel en mal estado. Cambió cartel de kilometraje. |
| 5 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 65,000 | BNRNL | FALTANTE | 22/10/2020 | DCTH | 20/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal nueva completa |
| 6 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 69,600 | BNRNL | FALTANTE | 22/10/2020 | DCTH | 20/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal nueva completa. |
| 7 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 87,200 | BRL | APAGADA | 20/11/2020 | PNA | 21/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna |
| 8 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 128,600 | BRL | APAGADA | 20/11/2020 | PNA | 21/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Verificó correcto funcionamiento del sistema luminico. Cambió números de kilometraje |
| 9 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 136,500 | BBIL | APAGADA | 09/11/2020 | DCTH | 21/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería y regulador. |
| 10 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 141,600 | BRL | APAGADA | 21/11/2020 | PNA | 21/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna. |
| 11 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 144,5 | BzRL | APAGADA | 21/11/2020 | PNA | 22/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Verificó apagada. Cambió lamparas. |
| 12 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 145,000 | BzVL | APAGADA | 21/11/2020 | PNA | 22/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna. |
| 13 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 154,400 | BzRL | APAGADA | 21/11/2020 | PNA | 22/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna. |
| 14 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 155,600 | BRL | APAGADA | 21/11/2020 | PNA | 22/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre nueva completa. |
| 15 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 156,100 | BzVL | APAGADA | 10/03/2020 | DCTH | 22/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería |
| 16 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 157,900 | BVL | APAGADA | 21/11/2020 | PNA | 22/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Verificó correcto funcionamiento del sistema luminico. |
| 17 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 161,000 | BRL | FALTA LEYENDA | 22/10/2020 | DCTH | 22/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Verificó señal con todos sus elementos y correcto funcionamiento. |
| 18 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 174,200 | BRL | APAGADA | 09/11/2020 | DCTH | 22/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Verificó depredada. Repuso linterna |
| 19 | RÍO PARANÁ INFERIOR | 258,000 | BVL | APAGADA | 09/11/2020 | DCTH | 23/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna. |
| 20 | RÍO PARANÁ INFERIOR | 293,100 | BRL | APAGADA | 09/11/2020 | DCTH | 23/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna |
| 21 | RÍO PARANÁ INFERIOR | 324,600 | BRL | APAGADA | 22/11/2020 | PNA | 23/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Verificó torre faltante. Repuso torre nueva completa. |
| 22 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1064,800 | BVL | | | | 24/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Intentó zarpar señal por cambio de traza según NP SFN 188/20. Retiró sistema luminico por poca profundidad |
| 23 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1065,600 | BVL | | | | 24/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Instaló señal por cambio de traza según NP SFN 188/20 en coordenadas N: 6851744, E: 5591899. |
| 24 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1067,000 | BRL | | | | 24/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Instaló señal por cambio de traza según NP SFN 188/20 en coordenadas N: 6853115, E: 5590715 |
| 25 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1069,000 | BRL | | | | 24/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Reubicó señal por cambio de traza según NP SFN 188/20 en coordenadas N: 6854825, E: 5588922. |
| 26 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1070,200 | BRL | | | | 24/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Reubicó señal por cambio de traza según NP SFN 188/20 en coordenadas N: 6855945, E: 5588840. |
| 27 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1129,500 | BRL | ELEMENTOS FALTANTES | 22/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | 22/11/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Constata señal depredada. Panel faltante. Cambió torre completa. |