

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

**(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 18 de febrero de 2021**

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ MEDIO	576,000	BVL	GARREADA	12/02/2021	PNA	18/02/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal nueva completa.
2	RÍO PARANÁ MEDIO	580,500	BVL	GARREADA	12/02/2021	PNA	18/02/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó garreada. Rescató y reinstaló señal en posición. Retiró raigón y camalotes.
3	RÍO PARANÁ MEDIO	699,500	BRL	FALTANTE	12/02/2021	DCTH	17/02/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal faltante. Repuso señal completa en coordenadas N: 6554264; E: 5502099
4	RÍO PARANÁ MEDIO	716,200	BVL	FALTANTE	12/02/2021	DCTH	17/02/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal sin torre y con camalotes. Retiró camalotes. Repuso torre completa.
5	RÍO PARANÁ MEDIO	727,400	BRL	FALTANTE	12/02/2021	DCTH	17/02/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal faltante. Repuso señal completa en coordenadas N: 6578944; E: 5517260
6	RÍO PARANÁ MEDIO	730,100	BRL	FALTANTE	12/02/2021	DCTH	17/02/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal faltante. Repuso señal completa en coordenadas N: 6579675; E: 5519087
7	RÍO PARANÁ MEDIO	745,000	BVL	FALTANTE	12/02/2021	DCTH	17/02/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal semisumergida por camalotes. Retiró camalotes. Cambió linterna
8	RÍO PARANÁ MEDIO	762,000	BRC				17/02/2021	HIDROVÍA S.A.	Zarpó señal BRC 762 pendiente en parte diario 3589
9	RÍO PARANÁ MEDIO	780,000	BVL	GARREADA	12/02/2021	PNA	17/02/2021	HIDROVÍA S.A.	Constata señal en posición y correcto funcionamiento