

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

**(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 15 de marzo de 2021**

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ INFERIOR	398,500	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	14/03/2021	HIDROVÍA S.A.	14/03/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Repuso marca de tope.
2	RÍO PARANÁ MEDIO	630,500	BVL	CAMALOTES SOBRE OBRA MUERTA	12/03/2021	DCTH			
3	RÍO PARANÁ MEDIO	631,000	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	12/03/2021	DCTH			
4	RÍO PARANÁ MEDIO	641,000	BVL	CAMALOTES SOBRE OBRA MUERTA	12/03/2021	DCTH			
5	RÍO PARANÁ MEDIO	643,500	BVL	CAMALOTES SOBRE OBRA MUERTA	12/03/2021	DCTH			
6	RÍO PARANÁ MEDIO	648,200	BRL	CAMALOTES SOBRE OBRA MUERTA	12/03/2021	DCTH			
7	RÍO PARANÁ MEDIO	658,000	BVL	CAMALOTES SOBRE OBRA MUERTA	12/03/2021	DCTH			
8	RÍO PARANÁ MEDIO	659,500	BRL	LEYENDA NO VISIBLE	12/03/2021	DCTH			Girada hacia la costa
9	RÍO PARANÁ MEDIO	661,000	BRL	CAMALOTES SOBRE OBRA MUERTA	12/03/2021	DCTH			
10	RÍO PARANÁ MEDIO	791,000	BVL	CAMALOTES SOBRE OBRA MUERTA	12/03/2021	DCTH			
11	RÍO PARANÁ MEDIO	801,000	BVL	CAMALOTES SOBRE OBRA MUERTA	12/03/2021	DCTH			
12	RÍO PARANÁ MEDIO	803,800	BVL	CAMALOTES SOBRE OBRA MUERTA	12/03/2021	DCTH			
13	RÍO PARANÁ MEDIO	820,200	BVL	FALTANTE	12/03/2021	DCTH	13/02/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal faltante. Repuso señal completa en coordendas N: 6649730 ; E: 5532890
14	RÍO PARANÁ MEDIO	825,700	BVL	FALTANTE	12/03/2021	DCTH	13/02/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal faltante. Repuso señal completa en coordendas N: 6654190 ; E: 5534310

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

**(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 15 de marzo de 2021**

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
15	RÍO PARANÁ MEDIO	829,500	BVL	CAMALOTES SOBRE OBRA MUERTA	12/03/2021	DCTH	14/03/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Retiró camalotes. Reorientó cartel de kilometraje.
16	RÍO PARANÁ MEDIO	837,800	BVL	CAMALOTES SOBRE OBRA MUERTA	12/03/2021	DCTH			
17	RÍO PARANÁ MEDIO	841,200	BVL	CAMALOTES SOBRE OBRA MUERTA	12/03/2021	DCTH			
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	910,800	BRL	ESCORADA	14/03/2021	HIDROVÍA S.A.	14/03/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal escorada y con camalotes. Retiró camalotes.
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	914,000	BVL	SEMISUMERGIDA	14/03/2021	HIDROVÍA S.A.	14/03/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal semisumergida y con camalotes. Retiró camalotes. Cambió leyenda, limpió casco y torre
20	RÍO PARANÁ SUPERIOR	916,000	BRL	CAMALOTES SOBRE OBRA MUERTA	11/03/2021	DCTH	14/03/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Retiró camalotes.
21	RÍO PARANÁ SUPERIOR	927,000	BVL	ALTERADA	11/03/2021	DCTH	14/03/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal alterada. Cambió linterna, batería y regulador. Retiró camalotes, limpió casco y torre
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	927,500	BRL	FALTANTE	25/02/2021	DCTH	14/03/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal faltante. Repuso señal completa en coordenadas N:6745500 ; E:5541100