

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día martes 16 de enero de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	128,600	BRL	GARREADA	8/1/2024	DCTYH	12/1/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó garreada al km 127. Rescató y reinstaló en posición teórica 6.239.681 N 5.578.404 E.
2	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	131,600	BRL	FALTANTE	10/1/2024	DCTYH	12/1/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó garreada al km 127. Rescató y reinstaló en posición teórica 6.241.321 N 5.576.346 E.
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	135,400	BRL	FALTANTE	10/1/2024	DCTYH	12/1/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó garreada al km 133. Rescató y reinstaló en posición teórica 6.242.565 N 5.573.300 E.
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	135,400	BRL	GARREADA	13/1/2024	DyBSA	13/1/2024	DyBSA	Normalizada. Observó garreada 200 metros aguas abajo. Rescató y reinstaló en posición teórica 6.242.565 N 5.573.300 E.
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	139,300	BzVL	FALTANTE	27/12/2023	DCTYH	13/1/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal II-B en posición teórica 6.243.570 N 5.569.900 E
6	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	179,600	BAmNA mL	FALTANTE	8/1/2024	DCTYH	14/1/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó garreada y embestida. Linterna rota, silleta y marca de tope torcidas. Recuperó 10 metros de fondeo. Rescató y reinstaló en posición teórica 6.268.198 N 5.566.290 E. Cambió marca de tope y silleta. Repuso linterna autocontenida, fondeo y cuerpo muerto.
7	RÍO PARANÁ GUAZÚ	171,000	BVL	FALTANTE	13/1/2024	DCTYH	14/1/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó garreada en el km 169 M.D. con camalotes. Retiró camalotes. Rescató y reinstaló en posición teórica 6.242.582 N 5.607.440 E. Limpió torre y casco
8	RÍO PARANÁ GUAZÚ	194,500	BRL	GARREADA	10/1/2024	DCTYH	13/1/2024	DyBSA	Verificó garreada al km 193 con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Durante el izado se corta el fondeo. Pendiente reinstalación por falta de material a bordo.
9	RÍO PARANÁ GUAZÚ	198,000	BRL	GARREADA	10/1/2024	DCTYH	13/1/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó garreada al km. 196. Rescató y reinstaló en posición teórica 6.256.905 N 5.587.375 E.
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	290,000	BRL	GARREADA	14/1/2024	PRÁCTICO DIVONA			
11	RÍO PARANÁ MEDIO	Ex 829,5	BVL				14/1/2024	DyBSA	Observó ex señal refloatada en proximidades de la actual. Recuperó torre.
12	RÍO PARANÁ MEDIO	829,500	BVL				14/1/2024	DyBSA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento.
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	869,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	11/1/2024	DCTYH	13/1/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	876,200	BRL	FALTA LEYENDA	18/12/2023	AGP SE	13/1/2024	DyBSA	Verificó porta cartel y cartelería embestidas. Marca de tope faltante y linterna con humedad. Cambió torre completa. Limpió torre y casco. Aplico antigraffiti
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	892,900	BVL				13/1/2024	DyBSA	Reacondicionó botazo. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	898,300	BRL	APAGADA	6/12/2023	DCTYH	13/1/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	900,300	BzVL	SEMISUMERGIDA	4/12/2023	DCTYH	13/1/2024	DyBSA	Verificó señal en seco y adrizada.
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	906,500	BRL	APAGADA	6/12/2023	DCTYH	13/1/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal apagada y con camalotes. Retiró camalotes. Cambió linterna. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día martes 16 de enero de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	907,900	BRL	FALTA LINTERNA	18/12/2023	DCTYH	13/1/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó garreada con porta panel y panel solar embestidos. Linterna y batería faltantes. Reinstaló en posición teórica 6.728.685 N 5.537.170 E. Cambió torre. Repuso sistema lumínico. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
20	RÍO PARANÁ SUPERIOR	910,800	BRL	SEMISUMERGIDA	4/12/2023	DCTYH	13/1/2024	DyBSA	Verificó señal en correctas condiciones de flotabilidad, embestida con camalotes y portacartel y cartelería faltantes. Retiró camalotes. Reacondicionó marca de tope. Repuso porta cartel y cartelería. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
21	RÍO PARANÁ SUPERIOR	911,700	BVL	APAGADA	6/12/2023	DCTYH	12/1/2024	DyBSA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento. Retiró camalotes. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	926,500	BRL	DECOLORADA	18/12/2023	DCTYH			Normalizada. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
23	RÍO PARANÁ SUPERIOR	936,700	BVL	ALTERADA	11/1/2024	DCTYH	12/1/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó alterada. Cambió linterna y batería. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	945,100	BRL	FALTA MARCA DETOPE	11/1/2024	DCTYH	12/1/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal embestida. Cambió marca de tope y cartelería. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	948,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	24/11/2023	DCTYH	12/1/2024	DyBSA	Verificó señal sin camalotes y en correctas condiciones de verticalidad. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	952,000	BRL	SEMISUMERGIDA	11/1/2024	DCTYH	12/1/2024	DyBSA	Verificó señal en correctas condiciones de flotabilidad. Reacondicionó cintón de defensa.
27	RÍO PARANÁ SUPERIOR	966,000	BzVL	SEMISUMERGIDA	4/12/2023	DCTYH	12/1/2024	DyBSA	Verificó señal en seco y adrizada.
28	RÍO PARANÁ SUPERIOR	966,500	BRL	DECOLORADA	6/12/2024	AGP SE	12/1/2024	DyBSA	Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
29	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1014,000	BzVL	FALTANTE	13/1/2024	DCTYH			
30	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1026,300	BVL	FALTANTE	13/1/2024	DCTYH			
31	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1028,200	BVL	FALTANTE	13/1/2024	DCTYH			
32	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1036,000	BVL	FALTANTE	13/1/2024	DCTYH			
33	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1042,400	BVL	SEMISUMERGIDA	13/1/2024	DCTYH			
34	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1044,300	BVL	FALTANTE	13/1/2024	DCTYH			
35	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1069,000	BzRL	FALTANTE	13/1/2024	DCTYH			
36	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1073,000	BzRL	FALTANTE	13/1/2024	DCTYH			
37	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1118,200	BVL	FALTANTE	13/1/2024	DCTYH			
38	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1155,700	BVL	FALTANTE	14/1/2024	DCTYH			
39	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1160,000	BNRNL	SEMISUMERGIDA	14/1/2024	DCTYH			Garreada en el km. 1155,7
40	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1161,500	BVL	FALTANTE	14/1/2024	DCTYH			
41	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1164,000			14/1/2024	DCTYH			Se avista casco BR con torre en MIRPS
42	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1170,000			14/1/2024	DCTYH			Se avista casco BR con torre en MIRPS
43	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1177,000	BRL	FALTANTE	14/1/2024	DCTYH			
44	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1187,800	BzVL	FALTANTE	14/1/2024	DCTYH			

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día martes 16 de enero de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
45	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1190,000	BzBL	FALTANTE	14/1/2024	DCTYH			
46	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1194,100	BzVL	FALTANTE	14/1/2024	DCTYH			
47	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1218,000	BRL	FALTANTE	14/1/2024	DCTYH			