

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 21 de febrero de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PLAYA HONDA	ARLAPLA "V"	BNRNL	APAGADA	21/2/2024	DCTYH			
2	CANAL ING. LUIS A. HUERGO	5,000	BVL	FALTA TORRE	21/2/2024	DCTYH			
3	RÍO PARANÁ GUAZÚ	229,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	7/2/2024	DCTYH	19/2/2024	DyBSA	Verificó señal sin camalotes. Limpió casco y torre
4	RÍO PARANÁ GUAZÚ	188,500	BzVL	APAGADA	21/2/2024	DCTYH			
5	RÍO PARANÁ GUAZÚ	193,500	BVL	APAGADA	21/2/2024	DCTYH			
6	RÍO PARANÁ GUAZÚ	194,500	BRL	APAGADA	21/2/2024	DCTYH			
7	RÍO PARANÁ GUAZÚ	211,500	BzBL	APAGADA	21/2/2024	DCTYH			
8	RÍO PARANÁ GUAZÚ	219,000	BVRVL	FALTANTE	21/2/2024	DCTYH			
9	RÍO PARANÁ GUAZÚ	227,000	BRL	FALTANTE	21/2/2024	DCTYH			
10	PASAJE TALAVERA	LA ILUSIÓN	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/2/2024	DCTYH			
11	RÍO PARANÁ INFERIOR	283,000	BRVRL	APAGADA	7/2/2024	DCTYH	19/2/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada y con porta leyenda roto. Cambió linterna autocontenida. Repuso porta leyenda y cartel de kilometraje.
12	RÍO PARANÁ INFERIOR	383,300	BVL				19/2/2024	DyBSA	Reubicó señal en coordenadas 6.331.081 N 5.464.166 E por ajuste de traza según OS 349. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Cambió casco
13	RÍO PARANÁ MEDIO	465,500	BRL	FALTA TORRE	21/2/2024	DCTYH			
14	RÍO PARANÁ MEDIO	496,800	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/2/2024	DCTYH			
15	RÍO PARANÁ MEDIO	521,000	BNRNL	APAGADA	21/2/2024	DCTYH			
16	RÍO PARANÁ MEDIO	531,000	BzRL	FALTANTE	21/2/2024	DCTYH			
17	RÍO PARANÁ MEDIO	639,000	BVL	FALTANTE	17/10/2023	DCTYH	19/2/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal en posición teórica 6.511.000 N 5.472.700 E. Aplicó antigraffiti
18	RÍO PARANÁ MEDIO	677,000	BVL	FALTA TORRE	19/2/2024	DCTYH	19/2/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó torre faltante. Repuso torre. Limpió casco