

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 12 de marzo de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PLAYA HONDA	MINERVA	BNRNL	APAGADA	06/03/2024	DCTYH	09/03/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
2	PLAYA HONDA	TUPÍ	BNRNL	FALTA LEYENDA	29/02/2024	DCTYH	09/03/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió carteles de leyenda. Limpió casco y torre
3	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	22,200	BRL	APAGADA	08/03/2024	DCTYH	09/03/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
4	RÍO PARANÁ GUAZÚ	131,700	BzBL	ALTERADA	23/02/2024	DCTYH	09/03/2024	DyBSA	Normalizada. Reorientó enfilación hacia el eje del canal.
5	RÍO PARANÁ GUAZÚ	132,700	BzBL	APAGADA	23/02/2024	DCTYH	09/03/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó batería faltante por robo. Repuso batería.
6	RÍO PARANÁ GUAZÚ	134,000	BzRL	APAGADA	23/02/2024	DCTYH	09/03/2024	DyBSA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento.
7	RÍO PARANÁ GUAZÚ	146,000	BVL	APAGADA	23/02/2024	DCTYH	09/03/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Retiró camalotes.(
8	RÍO PARANÁ GUAZÚ	149,000	BRL	APAGADA	23/02/2024	DCTYH	09/03/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
9	RÍO PARANÁ GUAZÚ	193,500	BVL	FALTANTE	23/02/2024	DCTYH	09/03/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso señal en coordenadas 6.254.626 N 5.591.360 E.
10	RÍO PARANÁ GUAZÚ	194,500	BRL	FALTANTE	23/02/2024	DCTYH	09/03/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso señal en coordenadas 6.255.260 N 5.589.865 E.
11	RÍO PARANÁ GUAZÚ	211,500	BzBL	APAGADA	06/03/2024	DCTYH	09/03/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería. Colocó porta panel, panel solar y regulador. Reacondicionó cableado.
12	RÍO PARANÁ GUAZÚ	219,000	BVRVL	FALTANTE	06/03/2024	DCTYH	09/03/2024	DyBSA	Recuperó casco y torre pertenecientes a la señal EX BVRVL 219, en proximidades del km 209 del P. Talavera. Normalizada. Repuso señal en coordenadas 6.258.818 N 5.570.187 E.
13	RÍO PARANÁ GUAZÚ	227,000	BRL	GARREADA	22/02/2024	DCTYH	09/03/2024	DyBSA	Normalizada. Recuperó señal sin sistema luminico amarrada a la BVL 227,5. Reinstaló en coordenadas 6.265.938 n 5.570.850 E. Cambió fondeo y torre. Repuso sistema luminico.
14	RÍO PARANÁ GUAZÚ	229,000	BRL	GARREADA	09/03/2024	DCTYH	09/03/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó garreada al km 224. recuperó y reinstaló en coordenadas 6.268.641 N 5.570.130 E. Cambió fondeo
15	RÍO PARANÁ BRAVO	141,500	BzVL	APAGADA	23/02/2024	DCTYH	10/03/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
16	PASAJE TALAVERA	189,000	BVRVL				09/03/2024	DyBSA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
17	PASAJE TALAVERA	217,000	BRL	GARREADA	06/03/2024	DCTYH	09/03/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó garreada 230m. Recuperó y reinstaló en coordenadas 6.257.512 N 5.573.202 E.
18	RÍO PARANÁ INFERIOR	290,000	BRL	GARREADA	07/02/2024	DCTYH	08/03/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal en coordenadas 6.279.670 N 5.526.250 E.
19	RÍO PARANÁ INFERIOR	337,900	BVL	ALTERADA	08/03/2024	DCTYH	08/03/2024	DyBSA	Recuperó casco y torre de la señal EX BVL 337,9 en proximidades del km 309 M.D. Normalizada. Verificó señal con luz fija. Cambió torre completa.
20	RÍO PARANÁ INFERIOR	339,600	BVL	FALTANTE	08/03/2024	DyBSA	08/03/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal en coordenadas 6.307.902 N 5.493.718 E por mejoras a la señalización, debido a la presencia de banco de arena en posición teórica.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 12 de marzo de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
21	RÍO PARANÁ INFERIOR	368,200	BVL	APAGADA	08/03/2024	PNA	08/03/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna faltante. Repuso linterna autocontenida.
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1001,200	BRL	DECOLORADA	08/03/2024	DCTYH			
23	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1026,300	BVL	FALTANTE	08/03/2024	DCTYH			
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1036,000	BVL	FALTANTE	08/03/2024	DCTYH			
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1090,000	BzVL				10/03/2024	DyBSA	Instaló nueva señal tipo baliza en coordenadas 6.873.514 N 5.586.854 E con destello (4)16s, por ajuste de traza según Orden de Servicio N°254/23 de la SSVNPyMM.
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1093,200	BRL				10/03/2024	DyBSA	Normalizada. Reubicó señal como "BRL 1091,8" en coordenadas 6.874.723 N 5.587.937 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N°254/23 de la SSVNPyMM. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Repuso marca de tope y linterna con protección antivandalismo.
27	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1094,500	BVL				10/03/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BVL 1095,4" en coordenadas 6.877.651 N 5.589.403 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N°254/23 de la SSVNPyMM. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
28	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1118,200	BVL				09/03/2024	DyBSA	Cambió torre completa
29	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1122,500	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	09/03/2024	DyBSA	09/03/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso marca de tope t cartel de leyenda faltantes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
30	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1216,000	BNRNL	FALTA TORRE	08/03/2024	DyBSA	08/03/2024	ByBSA	Normalizada. Verificó torre faltante. Recuperó casco, fondeo y cuerpo muerto. Repuso nueva señal II-B en coordenadas 6.969.175 N 5.617.975 E con destello (2)10s.