

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 19 de junio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	172,000	BVL	GARREADA	14/6/2024	DCTYH	15/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó garreada 85 metros. Reinstaló en posición teórica 6.108.396 N 6.526.950 E. Limpió torre y casco
2	CANAL PUNTA INDIO	169,000	BRL				15/6/2024	DyBSA	Observó torre dañada y sin batería. Cambió torre completa.
3	CANAL PUNTA INDIO	158,000	BRL				15/6/2024	DyBSA	Limpió casco y torre
4	PASO BANCO CHICO	CASCO N	BNRNL	APAGADA	7/6/2024	DCTYH	14/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó torre faltante. Repuso torre completa con linterna autocontenida.
5	PASO BANCO CHICO	CASCO M	BNRNL	APAGADA	7/6/2024	DCTYH	14/6/2024	DyBSA	Verificó encendida. Por prevención, cambió linterna autocontenida.
6	PASO BANCO CHICO	59,000	BVL				16/6/2024	DyBSA	Verificó correcto funcionamiento del racón. Normalizada. Colocó racón.
7	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	31,000	BRL				14/6/2024	DyBSA	Cambió linterna autocontenida
8	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	27,000	BRL				14/6/2024	DyBSA	Cambió linterna autocontenida
9	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	23,000	BRL				14/6/2024	DyBSA	Cambió linterna autocontenida
10	RÍO PARANÁ MEDIO	683,000	BNRNL	APAGADA	11/6/2024	DCTYH	17/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió sistema lumínico por linterna autocontenida. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
11	RÍO PARANÁ MEDIO	792,500	BVL	APAGADA	13/6/2024	DCTYH	17/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó torre faltante. Repuso torre. Limpió casco. Aplicó antigraffiti
12	RÍO PARANÁ MEDIO	799,000	BNRNL	APAGADA	13/6/2024	DCTYH	16/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida y silleta. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	861,000	BVL	APAGADA	14/6/2024	DCTYH	16/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre.
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	874,600	BVL	APAGADA	14/6/2024	DCTYH	16/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería.
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	888,800	BRL	APAGADA	14/6/2024	DCTYH	16/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre. Limpió casco. Aplicó antigraffiti
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1001,200	BRL	APAGADA	15/6/2024	DCTYH	15/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre. Limpió casco. Aplicó antigraffiti
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1019,400	BVL				15/6/2024	DyBSA	Reubicó como "BVL 1018,6" en coordenadas 6.809.406 N 5.583.605 E por ajuste de traza según OS 414. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1021,000	BRL				15/6/2024	DyBSA	Reubicó como "BRL 1022,3" en coordenadas 6.812.633 N 5.584.254 E por ajuste de traza, según OS 414. Por estar embancado, cortó fondeo recuperado 12 metros. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1024,300	BRL				15/6/2024	DyBSA	Reubicó como "BRL 1026,3" en coordenadas 6.816.408 N 5.584.958 E en coordinación con inspector de AGP, por ajuste de traza según OS 414. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 19 de junio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
20	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1026,300	BVL				15/6/2024	DyBSA	Reubicó como "BVL 1024,4" en coordenadas 6.814.627 N 5.584.404 E por ajuste de traza, según OS 414. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
21	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1029,600	BRL				15/6/2024	DyBSA	Zarpó señal completa por ajuste de traza, según OS 414.
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1041,000	BRL				15/6/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BRL 1041" en coordenadas 6.829.592 N 5.588.780 E por ajuste de traza, según OS 414. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti