

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 5 de febrero de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	DG7	BNRNC	FALTA MARCA DE TOPE	22/12/2023	DCTYH	01/02/2024	DyBSA	Normalizada. Reacondicionó marca de tope torcida. Cambió silleta.
2	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	SPERANZA	BNRNL	GARREADA	22/12/2023	DCTYH	01/02/2024	DyBSA	Verificó señal en posición teórica dentro de su radio de borneo.
3	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	18,500	BVL	FALTANTE	20/12/2023	DCTYH	01/02/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal completa en posición teórica 6.174.886 N 6.381.458 E, con PRR.
4	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	25,200	BVL	FALTA LEYENDA	25/01/2024	DCTYH	01/02/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso número entero "5".
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	50,600	BRL	GARREADA	24/01/2024	DCTYH	03/02/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal garreada 100m. Reinstaló en coordenadas teóricas 6.203.768 N 5.636.760 E.
6	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	51,400	BRL	GARREADA	24/01/2024	DCTYH	03/02/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal garreada 700m. Reinstaló en coordenadas teóricas 6.204.028 N 5.635.960 E.
7	RÍO PARANÁ MEDIO	IMPERIAL 339	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	31/01/2024	DCTYH	02/02/2024	DyBSA	Normalizada. Verifico señal con camalotes. Retiró camalotes
8	RÍO PARANÁ MEDIO	510,300	BVL	FALTA LEYENDA	31/01/2024	DCTYH	02/02/2024	DyBSA	Verificó señal con cartelería girada. Reorientó cartel hacia la costa.
9	RÍO PARANÁ MEDIO	563,600	BVL	FALTA TORRE	02/02/2024				
10	RÍO PARANÁ MEDIO	572,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	31/01/2024	DCTYH	02/02/2024	DyBSA	Normalizada. Verifico señal con camalotes. Retiró camalotes.
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1026,900	BRL	FALTANTE	24/01/2024	DCTYH	04/02/2024	DyBSA	Verificó señal en posición teórica.
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1161,500	BVL	FALTANTE	23/01/2024	DCTYH	03/02/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió linterna autocontenida y silleta. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1165,300	BVL	APAGADA	23/01/2024	DCTYH	03/02/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió linterna autocontenida y silleta. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1187,800	BVL	FALTANTE	23/01/2024	DCTYH	02/02/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso señal faltante en posición teórica 6.944.842 N 5.610.557 E.
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1190,000	BzVL	FALTA LINTERNA	23/01/2024	DCTYH	01/02/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso señal faltante en posición teórica 6.947.502 N 5.609.726 E.
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1194,100	BzVL	FALTA LINTERNA	23/01/2024	DCTYH	01/02/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso señal faltante en posición teórica 6.951.303 N 5.609.485 E.
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1208,000	BVL	APAGADA	23/01/2024	DCTYH	31/01/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti