

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día jueves 7 de marzo de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	12,000	BVL	RACON F/S	4/3/2024	DCTYH	5/3/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió batería y regulador. Reacondicionó cableado. Limpió casco y torre
2	PLAYA HONDA	BARCAZA 1013-A	BNRNL				5/3/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso carteles de leyenda faltantes. Por prevención, cambió linterna autocontenida.
3	PLAYA HONDA	TERESA ROSA	BNRNC				5/3/2024	DyBSA	Cambió fondeo completo. Limpió bicono
4	RÍO PARANÁ GUAZÚ	193,500	BVL	FALTANTE	6/3/2024	DCTYH			
5	RÍO PARANÁ GUAZÚ	194,500	BRL	FALTANTE	6/3/2024	DCTYH			
6	RÍO PARANÁ GUAZÚ	211,500	BzBL	APAGADA	6/3/2024	DCTYH			
7	RÍO PARANÁ GUAZÚ	219,000	BVRVL	FALTANTE	6/3/2024	DCTYH			Se divisó encendida en el km. 209 del Pasaje Talavera sobre el veril rojo
8	PASAJE TALAVERA	217,000	BRL	GARREADA	6/3/2024	DCTYH			Se divisó a 180 m. aguas debajo de la posición teórica
9	RÍO PARANÁ INFERIOR		BRL				5/3/2024	DyBSA	Recuperó casco y torre en proximidades del km 340 M.D.
10	RÍO PARANÁ MEDIO	465,000	BRL	FALTA TORRE	28/2/2024	DCTYH	5/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó torre faltante y casco sin bulones. Cambió casco. Repuso torre completa.
11	RÍO PARANÁ MEDIO	480,000	BRL	DECOLORADA	28/2/2024	DCTYH	5/3/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre.
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1203,100	BAmNAmL				5/3/2024	DyBSA	Instaló nueva señal II-B en coordenadas 6.959.966 N 5.611.615 E con linterna autocontenida y destello VQ(9)10s materializando el proyecto de señalización del Puente General Belgrano.
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1203,500	BNRNL				5/3/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso cartel de leyenda faltante. Limpió casco y torre