

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día jueves 5 de septiembre de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ INFERIOR	331,800	BEL	APAGADA	5/9/2024	DCTYH			
2	RÍO PARANÁ INFERIOR	337,600	BRL	FALTANTE	5/9/2024	DCTYH			
3	RÍO PARANÁ INFERIOR	452,000	BVL				20/8/2024	DyBSA	Normalizada. Observó marca de tope faltante y cartel girado. Repuso marca de tope. Reorientó cartel de kilometraje.
4	RÍO PARANÁ MEDIO	780,000	BVL				20/8/2024	DyBSA	Reubicó como "BVL 780,8" en coordenadas 6.615.858 N 5.533.341 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 134-24 de la Autoridad de Control. Recuperó 10 metros de fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
5	RÍO PARANÁ MEDIO	782,500	BRL				20/8/2024	DyBSA	Intentó atracar la señal con resultados negativos por baja profundidad. Desactivó señal, retirando cartelería y sistema lumínico, por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 134-24 de la Autoridad de Control.
6	RÍO PARANÁ MEDIO	783,300	BRL				20/8/2024	DyBSA	Instaló señal en coordenadas 6.618.068 N 5.533.696 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 134-24 de la Autoridad de Control. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
7	RÍO PARANÁ MEDIO	787,600	BVL				20/8/2024	DyBSA	Reubicó como "BVL 787,8" en coordenadas 6.622.479 N 5.533.665 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 134-24 de la Autoridad de Control. Recuperó 15 metros de fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
8	RÍO PARANÁ MEDIO	792,500	BVL				20/8/2024	DyBSA	Cambió cartel de kilometraje a "793,4" por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 134-24 de la Autoridad de Control. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
9	RÍO PARANÁ MEDIO	800,200	BVL	APAGADA	5/9/2024	DCTYH			
10	RÍO PARANÁ MEDIO	852,500	BVL	APAGADA	5/9/2024	DCTYH			