

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

Información hasta las 13:00 horas del día lunes 9 de diciembre de 2024

|    | SEÑAL               |            |       | ANORMALIDAD |           |          | NORMALIZADA |       | OBSERVACIONES   |
|----|---------------------|------------|-------|-------------|-----------|----------|-------------|-------|---|
|    | lugar               | km o casco | color | tipo        | fecha     | constató | fecha       | por   |   |
| 1  | CANAL MARTÍN GARCÍA | 52,000     | BRL   |             |           |          | 6/12/2024   | SOHMA | reposicionada 40 metros hacia afuera del canal para facilitar operaciones de dragado.   |
| 2  | CANAL MARTÍN GARCÍA | 54,100     | BRL   |             |           |          | 6/12/2024   | SOHMA | reposicionada 40 metros hacia afuera del canal para facilitar operaciones de dragado.   |
| 3  | CANAL MARTÍN GARCÍA | 54,800     | BRL   |             |           |          | 6/12/2024   | SOHMA | reposicionada 40 metros hacia afuera del canal para facilitar operaciones de dragado.   |
| 4  | CANAL MARTÍN GARCÍA | 54,800     | BVL   |             |           |          | 6/12/2024   | SOHMA | reposicionada 40 metros hacia afuera del canal para facilitar operaciones de dragado.   |
| 5  | CANAL MARTÍN GARCÍA | 55,500     | BRL   |             |           |          | 6/12/2024   | SOHMA | reposicionada 40 metros hacia afuera del canal para facilitar operaciones de dragado.   |
| 6  | CANAL MARTÍN GARCÍA | 55,500     | BVL   |             |           |          | 6/12/2024   | SOHMA | reposicionada 40 metros hacia afuera del canal para facilitar operaciones de dragado.   |
| 7  | CANAL MARTÍN GARCÍA | 64,800     | BRL   |             |           |          | 6/12/2024   | SOHMA | reposicionada 40 metros hacia afuera del canal para facilitar operaciones de dragado.   |
| 8  | CANAL MARTÍN GARCÍA | 67,300     | BRL   |             |           |          | 6/12/2024   | SOHMA | reposicionada 40 metros hacia afuera del canal para facilitar operaciones de dragado.   |
| 9  | CANAL MARTÍN GARCÍA | 75,400     | BRL   |             |           |          | 6/12/2024   | SOHMA | reposicionada 40 metros hacia afuera del canal para facilitar operaciones de dragado.   |
| 10 | CANAL MARTÍN GARCÍA | 88,100     | BAmL  |             |           |          | 6/12/2024   | SOHMA | reemplazada por Lateral Roja, igual kilometraje. Característica lumínica 3 destellos cada 9 segundos.   |
| 11 | CANAL MARTÍN GARCÍA | 89,600     | BAmL  |             |           |          | 6/12/2024   | SOHMA | reemplazada por Lateral Roja, igual kilometraje. Característica lumínica 4 destellos cada 12 segundos.  |
| 12 | CANAL MARTÍN GARCÍA | 91,100     | BAmL  |             |           |          | 6/12/2024   | SOHMA | reemplazada por Lateral Roja, igual kilometraje. Característica lumínica 2 destellos cada 6 segundos.   |
| 13 | CANAL INTERMEDIO    | 105,000    | BRyBL | FALTANTE    | 3/12/2024 | DCTYH    | 5/12/2024   | DyBSA | Normalizada. Verificó faltante. Repuso nueva señal en coordenadas 6.137.716 N 6.472.430 E.  |
| 14 | CANAL INTERMEDIO    | C          | BAmL  | APAGADA     | 3/12/2024 | DCTYH    | 5/12/2024   | DyBSA | Normalizada. Verificó linterna con humedad en su interior. Cambió linterna autocontenida sincronizada con destello (5)20s. Limpió casco y torre |
| 15 | PASO BANCO CHICO    | 81,000     | BRyBL | RACON F/S   | 3/12/2024 | DCTYH    | 5/12/2024   | DyBSA | Normalizada. Cambió batería y regulador. Limpió casco y torre   |
| 16 | PASO BANCO CHICO    | 66,000     | BVL   | APAGADA     | 3/12/2024 | DCTYH    | 5/12/2024   | DyBSA | Normalizada. Cambió batería. Reacondicionó cableado.  |
| 17 | RÍO PARANÁ MEDIO    | 671,500    | BRL   |             |           |          | 5/12/2024   | DyBSA | Observó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón.  |