

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 5 de abril de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	150,000	BRL				04/04/2022	EMEPA	Normalizada. Reinstaló señal recuperada el día 2/4 en coordenadas teóricas N: 6.109.286 E: 6.504.780, reponiendo fondeo y cuerpo muerto.
2	CANAL INTERMEDIO	N	BNRNL	ESCORADA	31/03/2022	DCTH	04/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó escorada, con casco sin contrapeso. Cambió casco.
3	CANAL INTERMEDIO	112,700	BRyBL	DECOLORADA	29/03/2022	DCTH	04/04/2022	EMEPA	Normalizada. Limpió casco. Cambió cartel de kilometraje.
4	PASO BANCO CHICO	59,000	BVL	RACON F/S	20/02/1908	DCTH	01/04/2022	EMEPA	NORMALIZADA
5	RADA EXTERIOR PUERTO LA PLATA	48,000	BNRNL				02/04/2022	EMEPA	Instaló señal completa por nuevo peligro, con cartel de kilometraje "48" en coordenadas teóricas N: 6.422.525.
6	CANAL DE LA MAGDALENA	SPAR 5	BRyBL	APAGADA	01/04/2022	DCTH	01/04/2022	EMEPA	NORMALIZADA
7	PLAYA HONDA	ASUNCIÓN	BNRNL				02/04/2022	EMEPA	Normalizada. Repuso nueva señal completa tipo I-B en posición teórica N: 6.153.297 E: 6.457.453.
8	PLAYA HONDA	PRIN SEA	BNRNL	FALTA TORRE	01/04/2022	DCTH	01/04/2022	EMEPA	NORMALIZADA
9	PLAYA HONDA	PRIN SEA	BNRNC	SEMISUMERGIDA	01/04/2022	DCTH	01/04/2022	EMEPA	NORMALIZADA
10	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	50,600	BVL	FALTA LEYENDA	30/03/2022	DCTH	04/04/2022	EMEPA	Normalizada. Colocó cartel de kilometraje. Limpió casco y torre.
11	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	128,600	BRL	FALTA LEYENDA	30/03/2022	DCTH	04/04/2022	EMEPA	Normalizada. Colocó cartel de kilometraje. Repuso número entero "1" al cartel existente. Limpió casco y torre.
12	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	179,600	BAmNAmL	APAGADA	04/04/2022	PNA	04/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal apagada. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre.
13	PASAJE TALAVERA	189,000	BVRVL	FALTANTE	28/03/2022	DCTH	03/04/2022	EMEPA	Normalizada. Recuperó señal en Canal Irigoyen. Reinstaló señal en su posición teórica con nuevo fondeo y cuerpo muerto, mas 3 cadenas recuperadas el día 2/4. Limpió casco y torre. Repuso cartel de kilometraje faltante.
14	RÍO PARANÁ INFERIOR	258,000	BVL	FALTANTE	28/03/2022	DCTH	02/03/2022	EMEPA	NORMALIZADA
15	RÍO PARANÁ INFERIOR	291,200	BRL	FALTANTE	28/03/2022	DCTH	02/03/2022	EMEPA	NORMALIZADA
16	RÍO PARANÁ INFERIOR	322,400	BVL	FALTANTE	28/03/2022	DCTH	02/03/2022	EMEPA	NORMALIZADA. Recuperó ex BRL 322,4 al garete con 8 metros de fondeo.
17	RÍO PARANÁ INFERIOR	383,000	BVL	FALTANTE	25/03/2022	DCTH	01/04/2022	EMEPA	NORMALIZADA
18	RÍO PARANÁ INFERIOR	386,000	BVL	FALTANTE	24/03/2022	DCTH	01/04/2022	EMEPA	NORMALIZADA
19	RÍO PARANÁ INFERIOR	407,900	BVL				01/04/2022	EMEPA	Cambió casco. Limpió torre.
20	RÍO PARANÁ INFERIOR	428,500	BNRNL				01/04/2022	EMEPA	Cambió torre completa.
21	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1086,500	BRL	APAGADA	05/04/2022	DCTH			
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1187,800	BzVL	APAGADA	05/04/2022	DCTH			
23	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1200,000	BNRNL	APAGADA	05/04/2022	DCTH			