

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

4(Circular N° 3126) Información hasta las 12:00 horas del día miércoles 28 de Junio de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	151,4	BVL	FALTANTE	27/06/2023	DCTYH			En km 152,5 aprox.(Corregir Cartel progresiva o Posicion).
2	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	143,0	BVL	DECOLORADA	27/06/2023	DCTYH			
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	55,7	BVL	DECOLORADA	27/06/2023	DCTYH			
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	50,2	BVL	APAGADA	27/06/2023	DCTYH			Informe lancha "Don Roberto".
5	CANAL ING. EMILIO MITRE	38,5	BRL	DECOLORADA	28/06/2023	DCTYH			
6	RÍO de la PLATA	23,2	BRL	LEYENDA ILEGIBLE	28/06/2023	DCTYH			Gasoducto Cruz del Sur. (Rada Exterior).
7	CANAL ING. EMILIO MITRE	36,5	BRL				23/06/2023	574-B	Reemplazo señal metalica por señal Plastica completa según OS 219. Reutilizo fondeo y muerto. (PD 358 EMEPA).
8	CANAL ING. EMILIO MITRE	48,0	BVL				23/06/2023	574-B	Reemplazo señal metalica por señal Plastica completa según OS 219. Reutilizo fondeo y muerto. (PD 358 EMEPA).
9	CANAL ING. EMILIO MITRE	48,0	BRL				23/06/2023	574-B	Reemplazo señal metalica por señal Plastica completa según OS 219. Reutilizo fondeo y muerto. (PD 358 EMEPA).
	RÍO PARANÁ INFERIOR	347,2	BRL	FALTANTE	24/06/2023	PNA			Avistada al garete en km 341 MD.
	CANAL BROWN	22,2	BRL	FALTANTE			24/06/2023	574-B	Normalizada. Verifico señal al garete en proximidades del km 23, con fondeocortado. Recupero e reinstalo en coordenadas N. 6.167.987, E: 6.396.733. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpo casco torre (mant. Preventivo). (PD 0359 EMEPA).
10	CANAL BROWN	27,0	BVL				24/06/2023	574-B	Reemplazo señal metalica por señal Plastica completa según OS 219. Reutilizo fondeo y muerto. (PD 359 EMEPA).
11	CANAL BROWN	27,0	BRL				24/06/2023	574-B	Reemplazo señal metalica por señal Plastica completa según OS 219. Reutilizo fondeo y muerto. (PD 359 EMEPA).
12	CANAL BROWN	31,0	BVL				24/06/2023	574-B	Reemplazo señal metalica por señal Plastica completa según OS 219. Reutilizo fondeo y muerto. (PD 359 EMEPA).
13	CANAL BROWN	31,0	BRL				24/06/2023	574-B	Reemplazo señal metalica por señal Plastica completa según OS 219. Reutilizo fondeo y muerto. (PD 359 EMEPA).
14	RÍO PARANÁ MEDIO	552,4	BRL	FALTANTE	23/06/2023	AGPSE	24/06/2023	574-B	Normalizada. Repuso señal completa en coordenadas N: 6.464.837, E: 5.434.175, con destello(4)16s. (PD 0359 EMEPA).
15	RÍO PARANÁ MEDIO	536,8	BRL	FALTANTE			25/06/2023	573-B	Normalizada. Verifico Faltante. Repuso señal completa en coordenadas N: 6.453.480, E: 5.436.200, con destello(4)16s. (PD 0360 EMEPA).
16	RÍO PARANÁ MEDIO	550,8	BRL	APAGADA	25/06/2023	PNA	25/06/2023	573-B	Normalizada. Verifico Apagada. Cambio torre completa con linterna autocontenida. Limpio casco.(PD 0360 EMEPA).
17	RÍO PARANÁ MEDIO	547,6	BVL	APAGADA	22/06/2023	AGPSE	25/06/2023	573-B	Normalizada. Verifico Apagada. Cambio torre completa con linterna autocontenida. Limpio casco.(PD 0360 EMEPA).