

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 2 de agosto de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PASO BANCO CHICO	81,000	BRyBL	RACON F/S	05/07/2024	DCTYH	01/08/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió batería. Limpió torre y casco
2	PASO BANCO CHICO	77,000	BRyBL	DECOLORADA	17/07/2024	DCTYH	01/08/2024	DyBSA	Normalizada. Observó señal sin marca de tope y apagada. Repuso marca de tope. Cambió linterna. Limpió torre y casco
3	PASO BANCO CHICO	59,000	BVL				01/08/2024	DyBSA	Cambió racón. Limpió torre y casco
4	RADA EXTERIOR PUERTO LA PLATA	ZP2	BAmL	FALTA TORRE	17/07/2024	DCTYH	01/08/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó torre cortada en su base. Repuso torre completa. Limpió casco
5	RADA EXTERIOR PUERTO LA PLATA	CONTENEDORES SUR	BNRNL	APAGADA	22/07/2024	DCTYH	01/08/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna faltante. Repuso linterna autocontenida.
6	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	33,000	BRL	APAGADA	31/07/2024	DCTYH	01/08/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
7	RÍO PARANÁ MEDIO	603,400	BRL				01/08/2024	DyBSA	Cambió cartel de kilometraje a "605,2" por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 123-24 de la Autoridad de Control.
8	RÍO PARANÁ MEDIO	606,900	BVL				01/08/2024	DyBSA	Zarpó señal por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 123-24 de la Autoridad de Control. Recuperó 12 metros de fondeo.
9	RÍO PARANÁ MEDIO	608,000	BzVL				01/08/2024	DyBSA	Zarpó señal completa por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 123-24 de la Autoridad de Control.
10	RÍO PARANÁ MEDIO	608.7	BRL				01/08/2024	DyBSA	Instaló nueva señal en coordenadas 6.493.710 N 5.457.152 E con destello (4)16s por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 123-24 de la Autoridad de Control.
11	RÍO PARANÁ MEDIO	609.8	BRL				01/08/2024	DyBSA	Intentó zarpar con resultados negativos por bajo fondo. Desactivó señal por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 123-24 de la Autoridad de Control.
12	RÍO PARANÁ MEDIO	610,200	BRL				01/08/2024	DyBSA	Instaló nueva señal en coordenadas 6.494.636 N 5.457.946 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 123-24 de la Autoridad de Control.
13	RÍO PARANÁ MEDIO	611,700	BVL				01/08/2024	DyBSA	Reubicó señal en coordenadas 6.495.790 N 5.458.276 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 123-24 de la Autoridad de Control. Limpió torre y casco